



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
59 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

03.03.2020

г.Липецк

№ 1072

**О ходе реализации муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка»
в 2019 году и планах на 2020 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2019 году и планах на 2020 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2019 году и планах на 2020 год (прилагается).
2. Рекомендовать администрации города Липецка произвести корректировку программных целевых индикаторов и показателей эффективности на 2020 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

И.В.Тиньков

Секретарь сессии

В.И.Урываева

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка»
в 2019 году и планах на 2020 год

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 03.03.2020 № 1072

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2019 году предусмотрено 154944,3 тыс. руб., в том числе 6846,8 тыс. руб. средств областного бюджета, 148097,5 тыс. руб. – средств бюджета города.

По итогам 2019 года израсходовано 131470,7 тыс. руб. или 84,8% от предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета – 38,2 тыс. руб. (0,5%), средств бюджета города – 131432,5 тыс. руб. (88,7%) .

На выполнение подпрограммы 1 «Развитие территории города Липецка» предусмотрено 154906,1 тыс. руб., в том числе 6808,6 тыс. руб. – средств областного бюджета, 148097,5 тыс. руб. – средств бюджета города.

По итогам 2019 года израсходовано 131432,5 тыс. руб. или 84,8% от предусмотренных средств, в том числе средств бюджета города – 131432,5 тыс. руб. или 88,7%.

На выполнение основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» предусмотрено 11204,4 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2019 года израсходовано 10602,3 тыс. руб. или 94,6% от предусмотренных средств бюджета города. Низкий процент освоения денежных средств связан с тем, что образовалась экономия по заключенным контрактам.

За счет предусмотренных средств выполнены следующие работы:

1. Инженерно-геодезические изыскания территории набережной реки Воронеж (в рамках разработки проекта планировки и проекта межевания набережной реки Воронеж).

Сумма контракта – 218,3 тыс. руб.

Исполнитель – ООО «Компания ЛиГИЗ» (город Липецк).

2. Инженерно-геодезические изыскания на территории микрорайона, ограниченного улицами Водопьянова, Папина, Механизаторов и проспектом Победы (в рамках разработки проекта планировки и проекта межевания указанной территории).

Сумма контракта – 102,3 тыс. руб.

Исполнитель – ООО «Компания ЛиГИЗ» (город Липецк).

3. Инженерно-геодезические изыскания квартала, ограниченного улицами Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной и проездом Осенним в городе Липецке.

Сумма контракта – 171,8 тыс. руб.

Исполнитель – ООО «Геотехнология» (город Липецк).

4. Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицами Кривенкова, Минская, Московская, Свиридова И.В.

Сумма контракта – 87,0 тыс.руб.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Региональное Агентство Оценки, Планирования и Консалтинга» (город Пенза).

5. Инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-геологические изыскания территории набережной реки Воронеж.

Сумма контракта – 379,8 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ» (город Москва).

6. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала, ограниченного улицами Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной и проездом Осенним в городе Липецке.

Сумма контракта – 340,1 тыс.руб.

Исполнитель – ООО многопрофильная компания «Ресурс» (город Челябинск).

7. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории квартала, ограниченного улицами Невского, Суворова, Осипенко, Крупской в городе Липецке.

Сумма контракта – 249,0 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «АПМ «Архмастер» (город Липецк).

8. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), ограниченной улицами Мичурина, Неделина в городе Липецке.

Сумма контракта – 205,0 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «АПМ «Архмастер» (город Липецк).

9. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала индивидуальной жилой застройки в районе улиц Встречная, Дивная в городе Липецке.

Сумма контракта – 295,0 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Вертикаль» (город Липецк).

10. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала индивидуальной жилой застройки в районе улиц Встречная, Дивная в городе Липецке.

Сумма контракта – 290,0 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Развитие-Липецк» (город Липецк).

11. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Университетский».

Сумма контракта – 295,0 тыс.руб.

Исполнитель – АО «Липецкгражданпроект» (город Липецк).

12. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной застройки с земельными участками в районе с.Желтые Пески в городе Липецке.

Сумма контракта – 10,0 тыс.руб.

Исполнитель – ООО АПМ «Архмастер» (город Липецк).

13. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала индивидуальной жилой застройки в районе переулка Новогодний и улицы Хрустальной (Сселки) в г.Липецке.

Сумма контракта – 59,0 тыс.руб.

Исполнитель – ИП Девкина А.Н.

14. Проект «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2035 года и программы перехода на закрытую систему горячего водоснабжения».

Сумма контракта – 7900,0 тыс. руб.

Исполнитель – НП «Энергоэффективный город» (город Москва).

На выполнение основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Содержание муниципального геофонда» предусмотрено 300,0 тыс. руб. средств из бюджета города.

По итогам 2019 года израсходовано 299,9 тыс. руб. или 99,9% от предусмотренных средств.

На выполнение основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка» предусмотрено 135836,6 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2019 года израсходовано 120530,3 тыс. руб. или 88,7% от предусмотренных средств. Низкое освоение предусмотренных средств связано с тем, что сумма выплат по земельному налогу за текущий период сложилась ниже запланированной.

На выполнение регионального проекта «Жилье» предусмотрено 7565,1 тыс. руб., в том числе 6808,6 тыс. руб. средств областного бюджета, 756,5 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам 2019 года денежные средства в полном объеме не израсходованы в связи с поздним предоставлением субсидии из областного бюджета (приказ управления строительства и архитектуры

Липецкой области от 04.09.2019 года № 193). Неизрасходованные средства планируется восстановить в феврале 2020 года.

За счет предусмотренных средств заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 5203,7 тыс.руб. со сроком исполнения работ 24.06.2020 года:

1. Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона в районе Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке.

Сумма контракта – 1049,3 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Зенит» (город Челябинск).

2. Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) делового общественного и коммерческого назначения в районе Лебедянского шоссе и автодорога Орел-Тамбов в городе Липецке.

Сумма контракта – 614,8 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Терпланпроект» (город Омск).

3. Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного ул. Фрунзе, Неделина, 50 лет НЛМК в городе Липецке.

Сумма контракта – 344,5 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Терпланпроект» (город Омск).

4. Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала среднеэтажной застройки, ограниченной улицами Силикатной, Астраханской, Архангельской в городе Липецке.

Сумма контракта – 252,5 тыс.руб.

Исполнитель – ООО АПМ «Архмастер» (город Липецк).

5. Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) территории квартала в районе ул. Фрунзе, Калинина, Неделина в городе Липецке.

Сумма контракта – 902,1 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Зенит» (город Челябинск).

6. Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) набережной правого берега реки Воронеж в городе Липецке.

Сумма контракта – 1808,6 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Липецкий инженерно-технический центр».

7. Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «Реконструкция ул. Папина в городе Липецке».

Сумма контракта – 231,9 тыс.руб.

Исполнитель – ООО «Зенит» (город Челябинск).

На выполнение основного мероприятия 1 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» в 2019 году предусмотрено 38,2 тыс. руб. средств областного бюджета.

По итогам 2019 года израсходовано 38,2 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Общеобразовательная школа в 30, 31 микрорайонах в г. Липецке».

Строительство объекта в полном объеме было выполнено в 2018 году, объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2018 года.

По итогам 2018 года в связи с поздним (29 декабря 2018) предоставлением АО «ЛГЭК» документов к оплате, не были проведены расчеты за технологическое присоединение объекта «Общеобразовательная школа в 30, 31 микрорайонах в г. Липецке» к электрическим сетям согласно заключенному договору № 202 от 3 июля 2018 года. Работы по договору были выполнены на сумму 54,53936 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед АО «ЛГЭК» с учетом ранее оплаченного авансового платежа в сумме 16 361,81 руб. по состоянию на 01.01.2019 года составила 38,17755 тыс. руб.

Расчет с АО «ЛГЭК» за выполненные в 2018 году работы по технологическому присоединению объекта «Общеобразовательная школа в 30, 31 микрорайонах в г. Липецке» к электрическим сетям согласно заключенному договору проведен в полном объеме за счет предусмотренных в текущем году средств областного бюджета.

По итогам 2019 года поставленные значения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы достигнуты:

Целевой индикатор 1:

Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры. (Методика формирования целевого индикатора – социологическое исследование) – 89,6% (план – 78,0%).

Целевой индикатор 2: Ввод нового жилья на 1 жителя – 1,19 кв.м (план – 0,66 кв.м).

Целевой индикатор 3: Объем жилищного строительства – 606,8 кв.м (план – 336 кв.м).

Показатель 1 задачи: Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог) – 64,1% (план –

64%).

Показатель 2 задачи: Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог) – 76,1 % (план 76%).

Показатель 3 задачи: количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры – 0 шт. (план 0 шт.).

Показатель 4 задачи: доля градостроительных документов, размещенных в единой информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в общем количестве градостроительных документов – 100% (план 100%).

Показатель 5 задачи: количество выданных разрешений на строительство – 275 шт. (план 262 шт.).

Задачи на 2020 год.

Для реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в 2020 году предусмотрено 781,7 млн.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» из бюджета города на 2020 год было выделено 3,5 млн. руб. Вместе с тем, в соответствии с Законом Липецкой области от 26.12.2014 № 357-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области», полномочия по принятию решения по подготовке документации по планировке территории с 1 января 2020 года отнесены к полномочиям органов государственной власти Липецкой области. В связи с чем денежные средства планируется перераспределить на другие мероприятия.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с целью обеспечения достаточного количества мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Липецка по подпрограмме 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» на строительство и проектирование социальных объектов в 2020 году предусмотрено 643,4 млн. руб. Данные денежные средства предусмотрены в рамках Регионального проекта «Жилье» на строительство объекта «Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка».

Глава города Липецка



Е.Ю.Уваркина