



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
62 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

25.03.2025

г.Липецк

№ 913

**О ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
в 2024 году и планах на 2025 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2024 году и планах на 2025 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2024 году и планах на 2025 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. председателя
Липецкого городского
Совета депутатов

Б.В.Понаморёв

Информация
о ходе реализации муниципальной программы города Липецка
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
в 2024 году и планах на 2025 год

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 25.03.2025 № 913

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2024 году составило 99% от выделенного объема финансирования (3,44 млрд руб. от 3,47 млрд руб.).

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту 32 автомобильных дорог общей протяженностью 32,27 км (Воронежское шоссе; ул. Липовская; ул. Циолковского; ул. Стаханова; ул. Шерстобитова; ул. Хренникова; ул. Хорошавина; пр-д Базовый; ул. Коммунальная; пл. Коммунальная; пл. Торговая; ул. Барашева; б-р Есенина; ул. Ударников; ул. Монтажников (Сырский Рудник); ул. Ильича (тракторный); ул. Юбилейная (Тракторный); ул. Зеленая (Тракторный); ул. Ленинградская (Тракторный); ул. Студенческая (Тракторный); ул. Винницкая (10 шахта); ул. Харьковская (10 шахта); ул. Задорожная (10 шахта); ул. Архангельская (Силикатный); ул. Астраханская (Силикатный); ул. Усманская (Силикатный); ул. Надежды (п. Матырский); ул. Р.Зорге (Дачный); ул. Морская (Новая жизнь); ул. Курчатова; ул. Космонавтов (Желтые пески); ул. Папина).

На автодорогах установлено 2 722 дорожных знака, 1 004 м.п. дорожного ограждения, 29 светофорных объектов, 15 остановочных павильонов, а также нанесено 8,2 тыс.м² горизонтальной разметки, приведено в нормативное состояние более 33 тыс. м² тротуаров.

Выполнены работы по замене светильников на следующих объектах: ул. Папина, ул. Липовская, ул. Коммунальная, пл. Коммунальная, пл. Торговая, ул. Барашева, Воронежское шоссе, ул. Юбилейная, ул. Ленинградская, ул. Стаханова, ул. Ударников, ул. Ильича, ул. Морская (Новая жизнь).

Начаты работы по капитальному ремонту 3 мостовых сооружений (мостовое сооружение по ул. Студеновская через ручей Студеный; мостовое сооружение по ул. Фрунзе – ул. Плеханова через р. Липовка; мостовое сооружение по ул. Первомайская через р. Липовка). Работы запланированы к завершению в 2025 году.

С целью улучшения состояния улично-дорожной сети города в 2024 году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, в том числе большими картами, на 27 участках автомобильных дорог, общей площадью более 166 тыс.м² и протяженностью 17,1 км.

В рамках исполнения судебных решений выполнен ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул. Бурлакова (от д. № 1 до д. № 85) протяженностью 0,85 км.

В рамках финансирования из городского бюджета в размере 700 тыс. руб. выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара на участке от д. № 2 до д. № 2 «Г» по ул. Неделина протяженностью 0,22 км и площадью 419,4 м².

Завершены работы по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы. В рамках выполнения данных работ в 2024 году отремонтировано 29 объектов, общей протяженностью порядка 3,1 км, площадь проездов – 5,9 тыс.м², тротуаров – 3,4 тыс.м².

В рамках выполнения работ по ремонту проездов на дворовых территориях отремонтирована историческая и центральная часть города, а также локальные дворовые территории общей площадью 15,1 тыс.м², выполнен ремонт на территории 9-го микрорайона площадью порядка 12,2 тыс. м².

Выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов водоотведения на прилегающих территориях к медицинским учреждениям (ул. Советская, д. 26 (Липецкая городская поликлиника № 1); ул. Пушкина, д. 5 (Липецкая городская детская больница, детская поликлиника № 2); ул. Тамбовская, д. 1 (Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», поликлиника); ул. П.И. Смородина, д. 13 (Липецкая городская поликлиника № 2)).

В рамках муниципального задания был проведен ямочный ремонт 26 и 27 микрорайонов – более 7 тыс.м²; ремонт твердого покрытия автомобильных дорог более 48,5 тыс.м². Проведены работы по ремонту «картами» на площади 23,3 тыс.м². Отремонтированы тротуары площадью более 2,1 тыс.м².

Для выполнения мероприятий в рамках наказов избирателей (дотация) выделено 61,8 млн руб. – 75 объектов, порядка 5,2 км дорог и тротуаров. Выполнены работы на 74 объектах.

В рамках муниципального контракта на отсыпку автомобильных дорог частного сектора города Липецка выполнены работы на 8 объектах (ул. Георгиевская, ул. Клубничная, ул. Морозовая, ул. Воскресенская (2 участка), Дубовая, Черемуховая, Клюквенная), протяженностью 2,9 км, площадью 14,7 тыс. м² и стоимостью 8 млн руб.

Проведены работы по подготовке территорий города Липецка к безаварийному пропуску паводковых вод за счет средств городского бюджета и софинансирования с областным бюджетом на сумму 10,0 млн руб.

В части работ по содержанию технических средств организации дорожного движения выполнены работы по ремонту 626 шт. дорожных знаков, установке 162 шт. новых дорожных знаков, ремонту 15 шт. сигнальных столбиков, а также работы по мойке (очистке) 276,5 м² дорожных знаков на сумму 7,2 млн руб.

За счет субсидии из областного бюджета и софинансирования из городского бюджета проведены работы по обновлению более 61,3 тыс. м² дорожной горизонтальной разметки на сумму 37,5 млн руб.

На сумму 10,9 млн руб. выполнены работы по разработке 32 проектов организации дорожного движения.

Выполнены работы по обследованию 5 мостовых сооружений на сумму 1,7 млн руб. и охране 15 мостовых сооружений на сумму 4,7 млн руб., диагностике более 319 км автомобильных дорог на сумму 2 млн руб., приобретению и установке 20 остановочных павильонов на сумму 10 млн руб.

В рамках областной субсидии на содержание улично-дорожной сети города выполнены работы по косьбе газонов площадью более 3 млн м² на сумму 15,6 млн руб., сносу и обрезке 1 288 зеленых насаждений на сумму 10,4 млн руб.

В 2025 году финансирование муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» составляет 1,6 млрд руб.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году запланированы работы по установке 977 шт. дорожных знаков, 190 м.п. пешеходного ограждения, 57 шт. светофоров, нанесению 4 290,04 м² дорожной горизонтальной разметки на 11 объектах ремонта (ул. Свердлова, ул. Ковалева (от д. 1 по ул. Ковалева до д. 126 по ул. Ковалева), ул. Теперика, ул. Известковая, ул. Стаханова (от д. 23 по ул. Катукова до д. 18 по ул. Свиридова), проезд Универсальный, ул. Баумана, ул. Раздольная, ул. Новая, ул. Лучистая, ул. Просторная).

Для обеспечения безопасности дорожного движения силами МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» в рамках муниципального задания ежедневно проводится ямочный ремонт на улицах города горячей и литой асфальтобетонной смесью для ликвидации аварийных участков, а также по обращениям граждан. В 2025 году запланировано выполнение работ общей площадью 34,6 тыс. м².

На ремонт автомобильных дорог в рамках исполнения судебных решений из городского бюджета было выделено 16,5 млн руб. Планируется выполнить ремонт ул. Пригородная, тротуара по ул. Механизаторов и завершить работы по ул. Клюквенная.

За счет субсидии из областного бюджета и софинансирования из городского бюджета на проведение работ по обновлению дорожной горизонтальной разметки выделено 49,8 млн руб. Плановый объем 75,0 тыс. м². На проведение работ по содержанию и установке технических средств организации дорожного движения выделено 14,3 млн руб.

На охрану 15 мостовых сооружений с учетом областной субсидии направляется 13,3 млн руб.

На обследование 2 мостовых сооружений выделено 1,2 млн руб.: мост по ул. Неделина, виадук в районе Цемзавода.

В 2025 году продолжится работа по разработке проектов организации дорожного движения. Выделено 7,9 млн руб. (на 23 объекта улично-дорожной сети города).

С целью контроля качества асфальтобетонного покрытия на отремонтированных участках улично-дорожной сети осуществляется инструментальная диагностика проезжей части автомобильных дорог перед началом производства работ и после их завершения, а также отбор проб из асфальтобетонного покрытия (керны). На проведение указанных мероприятий выделено 4,9 млн руб. (керны – 3,0 млн, диагностика – 1,9 млн).

На выполнение работ по подготовке территорий г. Липецка для безаварийного пропуска паводковых вод за счет средств городского бюджета выделено 5,0 млн руб.

Также будут продолжены работы по текущему содержанию объектов благоустройства и дорожной деятельности в рамках исполнения муниципального задания. На уборку улично-дорожной сети выделено 437 млн руб.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

На выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства города Липецк» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2024 году было предусмотрено 262,3 млн руб., в том числе средства областного бюджета 156,7 млн руб. и средства бюджета города 105,6 млн руб.

По итогам отчетного периода израсходовано 197,7 млн руб. или 75,4% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 147,8 млн руб. или 94,3% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 49,9 млн руб. или 47,3% от предусмотренных средств.

1. На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2024 году всего предусмотрено 117,4 млн руб., в том числе средств областного бюджета 17,6 млн руб., средств городского бюджета 99,8 млн руб.

По итогам отчетного периода всего израсходовано 62,1 млн руб., что составляет 52,9 % от всех предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 17,6 млн руб. или 100% от предусмотренных средств, 44,5 млн руб. средств городского бюджета или 44,6% от предусмотренных средств.

Указанные средства предусмотрены на выполнение следующих объектов:

1.1. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» в 2024 году предусмотрено 12,8 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 12,8 тыс. руб. или 99,8% от предусмотренных средств.

В целях исполнения представления прокуратуры Советского района г. Липецка от 28.09.2023 года № 36-2023 в 2023 году были выполнены работы по устройству пешеходной дорожки в районе жилого дома № 7 по ул. Елецкое шоссе в городе Липецке.

За счет израсходованных средств проведена оплата работ по изготовлению паспорта БТИ.

1.2. На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке» в бюджете города Липецка в 2024 году было предусмотрено 3,6 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 3,6 млн руб. или 100% от предусмотренных средств.

Работы по строительству 1 этапа работ завершены.

В 2023 году было выполнено технологическое присоединение сетей наружного освещения по уточненным техническим условиям.

Кроме того, в 2023 году были выполнены проектные работы на устройство подпорной стенки автодороги.

Средства в сумме 3,3 млн руб. предусмотрены 04.03.2024 года в соответствии с Решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.02.2024 № 685 на выполнение работ по устройству подпорной стенки автодороги.

Муниципальный контракт заключен 15.07.2024 с ООО «АРМАКС» со сроком исполнения по 01.10.2024 года.

В 2024 году работы по устройству подпорной стенки автодороги выполнены, расчеты с подрядной организацией проведены.

1.3. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция пешеходного моста через ж/д пути МПС в районе главной конторы (мост «Стагдок»)» в бюджете города Липецка на 2024 год предусмотрено 2,3 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 405,0 тыс. руб. или 17,7% от предусмотренных средств.

С ООО «АСК-СТРОЙ» 08.11.2024 года заключен муниципальный контракт на проектирование объекта со сроком исполнения документации 20.08.2025.

Низкое освоение предусмотренных средств связано с тем, что проектная организация не выполнила запланированный на 2024 год этап проектных работ.

1.4. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 5,0 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства не расходовались.

Средства в сумме 5,0 тыс. руб. предусмотрены 04.03.2024 в соответствии с Решением Липецкого городского Совета депутатов от

29.02.2024 № 685 для оформления сервитута по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке» на период до ввода его в эксплуатацию.

Не освоение средств связано с тем, что договор в 2024 году не был заключен.

1.5. На разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 2-го мостового перехода» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 20,8 млн руб., в том числе 17,6 млн руб. средств областного бюджета, 3,1 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства израсходованы в полном объеме.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации был заключен 29.09.2023 со сроком исполнения в декабре 2023 года. В 2023 году была проведена оплата авансового платежа.

Работы по проектированию объекта в 2024 году завершены, расчеты с проектной организацией проведены.

1.6. На объект «Проезд через лог в районе жилого дома № 386 по ул. Баумана в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 2,4 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 437,1 тыс. руб. или 18,2 % от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

Муниципальный контракт на проектирование объекта стоимостью работ 1,8 млн руб. со сроком исполнения 20.12.2024 заключен 08.07.2024.

Не полное освоение предусмотренных на 2024 год средств связано с неисполнением проектной организацией обязательств по разработке проекта в установленные контрактом сроки. Работы планируется завершить в 2025 году, остаток неизрасходованных средств в сумме 1,97 млн руб. планируется восстановить при уточнении бюджета.

1.7. На объект «Реконструкция дороги от ул. Юношеская до строения дома № 59 и до дома № 39а в городе Липецке» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 475,3 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 475,29 тыс. руб. или 99,99 % от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены в июне 2024 года на разработку проектно-сметной документации. В настоящее время за счет израсходованных средств выполнены инженерные изыскания, необходимые для проектирования объекта.

Проектирование объекта планируется выполнить в 2025 году.

1.8. На строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Лучистая в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2024 год предусмотрено 29,3 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 8,9 млн руб. или 30,5 % от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств в 2024 году была разработана проектно-сметная документация.

Муниципальный контракт с ООО «Экотерм» на строительство объекта был заключен 10.12.2024 со сроком завершения работ до 30.08.2025, по которому в 2024 году был выплачен аванс.

Не полное освоение средств связано с тем, что подрядная организация не предъявляла к оплате акты выполненных работ. Остаток неизрасходованных средств в сумме 20,4 млн руб. будет восстановлен в 2025 году при уточнении бюджета.

1.9. На строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Раздольная в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 756,1 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства израсходованы в полном объеме.

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

По итогам 2024 года проектно-сметная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено.

1.10. На строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Просторная в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 18,7 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 5,9 млн руб. или 31,4% от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств в 2024 году была разработана проектно-сметная документация.

Муниципальный контракт с ООО «Экотерм» на строительство объекта был заключен 10.12.2024 со сроком завершения работ до 30.08.2025, по которому в 2024 году был выплачен аванс.

Не полное освоение средств связано с тем, что подрядная организация не предъявляла к оплате акты выполненных работ. Остаток неизрасходованных средств в сумме 12,8 млн руб. будет восстановлен в 2025 году при уточнении бюджета.

1.11. На строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Новая в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 754,6 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства израсходованы в полном объеме.

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

По итогам 2024 года проектно-сметная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено.

1.12. На строительство сооружений выпуска ливневых и дренажных вод с ул. Раздольной г. Липецка в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 731,3 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства израсходованы в полном объеме.

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

По итогам 2024 года проектно-сметная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено.

1.13. На строительство сооружений выпуска ливневых и дренажных вод с ул. Совхозной г. Липецка в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 25,9 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 7,9 млн руб. или 30,5% от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств в 2024 году была разработана проектно-сметная документация.

Муниципальный контракт с ООО «Экотерм» на строительство объекта был заключен 27.12.2024 со сроком завершения работ до 30.08.2025, по которому в 2024 году был выплачен аванс.

Остаток неизрасходованных средств в сумме 18,05 млн руб. будет восстановлен в 2025 году при уточнении бюджета.

1.14. На строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Вольная в городе Липецке» в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 724,3 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства израсходованы в полном объеме.

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.

По итогам 2024 года проектно-сметная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено.

1.15. На объект «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2024 год предусмотрено 503,5 тыс. руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходован 315,8 тыс. руб. или 62,7% от предусмотренных средств.

За счет израсходованных средств проведена корректировка проектно-сметной документации в части переустройства сетей связи попадающих в зону строительства и оплата технических условий ПАО «Ростелеком».

Не полное освоение средств связано с тем, что не была выполнена запланированная на 2024 год корректировка проектно-сметной документации и не проведена оплата работ по государственной экспертизе скорректированной проектно-сметной документации.

1.16. На объект «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 11,64 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода израсходовано 11,62 млн руб. или 99,8 % от предусмотренных средств.

Работы по реконструкции объекта в 2024 году завершены, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

В 2025 году необходимо будет выполнить II этап работ по выносу сетей водоснабжения ООО «РВК-Липецк», необходимые для этого средства в сумме 12,3 млн руб. планируется выделить при первом уточнении бюджета.

Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость работ по геомониторингу объекта сложилась ниже, чем первоначально планировалось.

2. На выполнение регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2024 году всего было предусмотрено 144,9 млн руб., в том числе средств областного бюджета 139,1 млн руб., средств городского бюджета 5,8 млн руб.

По итогам отчетного периода всего израсходовано 135,6 млн руб. или 93,6 % от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 130,2 млн руб. или 93,6 % от предусмотренных средств, средств городского бюджета 5,4 млн руб. или 93,6 % от предусмотренных средств.

На объект «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2024 год было предусмотрено 29,0 млн руб., в том числе средств областного бюджета 27,9 млн руб., средств городского бюджета 1,1 млн руб.

По итогам отчетного периода всего израсходовано 19,7 млн руб. или 68 % от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 18,9 млн руб. или 68 % от предусмотренных средств, средств городского бюджета 789,0 тыс. руб. или 68 % от предусмотренных средств.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен с ООО «Уваровская ПМК-22» 28.03.2024 со следующими сроками выполнения работ: 11.11.2024 – 28.11.2025.

Не полное освоение средств связано с тем, что подрядная организация не предъявляла к оплате акты выполненных работ по реконструкции объекта.

Не израсходованный остаток средств областного и городского бюджета будет в полном объеме восстановлен в I квартале 2025 года.

На объект «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2024 год всего предусмотрено 115,8 млн руб., в том числе 111,2 млн руб. средств областного бюджета, 4,6 млн руб. средств городского бюджета.

По итогам отчетного периода средства израсходованы в полном объеме.

Работы по реконструкции объекта в 2024 году завершены, расчеты с подрядной организацией проведены в полном объеме.

В 2025 году необходимо будет выполнить II этап работ по выносу сетей водоснабжения ООО «РВК-Липецк», необходимые для этого средства в сумме 12,3 млн руб. планируется выделить при первом уточнении бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» в 2025 году запланированы следующие мероприятия:

1. Выполнение работ по выносу сетей водоснабжения по объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская (реконструкция)»;

2. Разработка проектно-сметной документации:

- на строительство участка автодороги, ведущей к гипермаркету «Леруа Мерлен», в составе объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке»;

- реконструкцию пешеходного моста через ж/дорожные пути МПС в районе главной конторы (мост «Стагдок»);

- проезд через лог в районе жилого дома № 386 по ул. Баумана в г. Липецке;

- реконструкцию дороги от ул. Юношеская до строения дома № 59 и до дома № 39а в г. Липецке;

- на строительство ливневой канализации в районе домов 25/4 – 15/5 по ул. Космонавтов – дома № 15 по ул. Циолковского г. Липецка.

3. Выполнение работ по строительству объектов:

- ливневая канализация по улицам Лучистая, Раздольная, Просторная, Новая и Вольная в г. Липецке;

- сооружения выпуска ливневых и дренажных вод с улиц Раздольной и Совхозной г. Липецка.

4. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнение реконструкции объекта «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка (реконструкция)».

Департамент транспорта администрации города Липецка

В 2024 году департаменту транспорта были доведены бюджетные ассигнования на выплату субсидий в размере 64 845 380,00 руб., из них:

- 50 269 000 руб. – на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава по договорам финансовой аренды (лизинга) для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;

- 2 564 380 руб. – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ЛГТК» на разработку и согласование в установленном порядке расписаний. В соответствии с заключенными соглашениями субсидии перечислены в полном объеме.

Кроме того, в 2024 году были перечислены субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда без ограничения числа поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке в период с 16 по 17 марта 2024 года в объеме 9 475 109,50 руб., в соответствии с заключенными соглашениями.

В 2024 году в городе Липецке перевозки пассажиров транспортом общего пользования осуществляли 2 муниципальных предприятия (МУП «Городской электротранспорт» и МУП «Липецкий пассажирский транспорт») и 20 перевозчиков немуниципальной формы собственности, которыми совместно обслуживается 69 маршрутов общей протяженностью 1 195,0 км (из которых 51 – автобусных регулярных, 13 – сезонных садоводческих и 5 – трамвайных маршрутов).

Департаментом регулярно проводится работа, направленная на повышение качества транспортного обслуживания жителей города Липецка. По результатам в случае необходимости вносятся изменения в схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок и производится корректировка расписаний движения транспортных средств.

Так, в 2024 году департаментом транспорта администрации города Липецка были внесены следующие изменения в схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

- № 12 – организовано движение от пл. Победы по ул. Неделина, ул. 50 лет НЛМК, ул. Механизаторов до пл. Кольцевой;
- № 359 – в летний период организован заезд автобусов на Центральный пляж (ул. Маяковского);
- № 7 (короткая схема) – изменен путь следования (ул. Хренникова, ул. Катукова, ул. Кривенкова, ул. Свиридова, ул. Меркулова, пр. 60 лет СССР до остановочного пункта «24 микрорайон» и обратно).

Данные изменения позволили улучшить транспортное обслуживание микрорайона «Елецкий», ул. Механизаторов, ул. 50 лет НЛМК.

В рамках реализации концессионного соглашения о модернизации городского электротранспорта, заключенного с ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» концессионер приступил к реализации 2-го этапа работ и начал демонтаж существующей рельсошпальной решетки на участке пути от трамвайного депо до трамвайного разворотного кольца на 21 микрорайоне, в связи с чем было временно приостановлено движение трамваев на участке от трамвайного депо до Стана-2000. Движение трамваев до настоящего времени сохранено только частично по маршруту № 2: от трамвайного депо до 21 микрорайона.

Для удобства пассажиров от остановочного пункта «Стан – 2000» до остановочного пункта «пл. Metallургов» организовано движение автобусов маршрута № 5к по схеме движения трамвайного маршрута № 5к, также предусмотрено выполнение рейсов по схеме трамвайного маршрута № 5 «24 микрорайон – Стан – 2000» в течение дня электробусами и организована работа электробусов по временному

маршруту № 10 «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» по ул. Циолковского, ул. Московская вдоль трамвайной линии. В 2024 году сумма доходов от сдачи металлолома при демонтаже рельс составила 50 375 000,00 руб.

При исполнении муниципальных контрактов на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, осуществляется регулярный мониторинг навигационных данных о работе общественного транспорта, по истечению отчетного периода происходит удержание оплаты по контракту за невыполненный пробег и накладываются штрафные санкции за каждый факт нарушения условий контракта, так за 2024 год объем поступлений от штрафов составил 1 612 807,65 руб.

При поступлении многократных жалоб на обслуживание маршрута помимо проверочных мероприятий проводится работа с перевозчиком, выясняются причины ненадлежащего обслуживания маршрута, прорабатываются внешние факторы (дефицит водителей, рост расходов, снижение пассажиропотока и т.п.), прорабатывается рынок (возможно ли решение проблемы силами других перевозчиков), прорабатываются варианты оптимизации маршрутной сети (отрабатываются социальные риски).

В случае выявления систематического неисполнения условий контракта прорабатывается вопрос о расторжении контракта, проведении новых закупочных процедур и определении нового перевозчика на проблемном маршруте.

В 2024 году, в связи с ненадлежащим исполнением перевозчиком своих обязательств, департаментом был расторгнут контракт с АО работников «Народное предприятие «Автотранс ВОА», обслуживавшим муниципальный маршрут № 378.

По результатам проведенных отборочных процедур в настоящее время маршрут № 378 обслуживается перевозчиком ИП Орловой Е.Н.

В 2024 году установлены информационные таблички с расписанием движения городского пассажирского транспорта со схемами движения городского пассажирского транспорта на остановках. На табличках нанесены QR-коды с информацией о времени прохождения автобусов остановочного пункта и ссылкой на «Яндекс-транспорт», позволяющие отследить в реальном времени движение автобусов, проходящих через данный остановочный пункт.

По состоянию на 31.12.2024 муниципальные маршруты регулярных перевозок города Липецка обслуживают 665 ед. подвижного состава. Из них 563 ед. (84,6% от общего количества подвижного состава, задействованного в перевозках) по конструкции являются низкопольными или полунизкопольными, при этом 585 ед. (87,9% от общего количества ТС) оборудованы средствами ориентации для инвалидов по зрению, 76 ед. (11,4% от общего количества ТС) – средствами ориентации для инвалидов

по слуху (бегущей строкой) и 319 ед. (47,9% от общего количества ТС) – наружными световыми маршрутными указателями.

Кроме того, при разработке технического задания на приобретение нового подвижного состава обязательным условием является соответствие его требованиям «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе оборудование салонов автобуса медиа экранами с возможностью вывода бегущей строкой информации о маршруте движения и остановочных пунктах.

Задачи на 2025 год.

1. Проведение очередных закупочных процедур по определению исполнителей для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Липецка по мере завершения исполнения действующих муниципальных контрактов

2. Реализация концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств (модернизация трамвайного сообщения).

3. Осуществление контроля за работой городского пассажирского транспорта.

Глава города Липецка



Р.И.Ченцов