



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
31 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

28.02.2018

г.Липецк

№ 632

**О ходе реализации муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка на
2017 - 2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 - 2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

И.В.Тиньков

Секретарь сессии

Е.В.Донских

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории города Липецка на
2017-2022 годы» в 2017 году и планах на 2018 год

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 28.02.2018 № 632

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 – 2022 годы» в 2017 году предусмотрено 787755,5 тысяч рублей, в том числе 407371,0 тысяч рублей – средств федерального бюджета, 212072,6 тысяч рублей – средств областного бюджета и 168311,9 тысяч рублей – средств из бюджета города Липецка.

По итогам 2017 года израсходовано 747133,4 тысяч рублей или 94,8%, в том числе 407371,0 тысяч рублей – средств федерального бюджета или 100 %, 201061,6 тысяч рублей – средств областного бюджета или 94,8% и 138700,8 тысяч рублей – средств из бюджета города Липецка или 82,4% от предусмотренных средств.

1. На выполнение подпрограммы 1 «Развитие территории города Липецка» предусмотрено 155296,9 тысяч рублей, в том числе 1485,0 тысяч рублей – средств областного бюджета и 153811,9 тысяч рублей – средств из бюджета города Липецка.

По итогам 2017 года израсходовано 135686,5 тысяч рублей или 87,4% , в том числе 1485,0 тысяч рублей – средств областного бюджета или 100%, 134201,5 тысяч рублей – средств из бюджета города Липецка или 87,3% от предусмотренных средств.

1.1. На выполнение основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» предусмотрено 18185,0 тысяч рублей, в том числе 1485,0 тысяч рублей – средств областного бюджета и 16700,0 тысяч рублей – средств из бюджета города Липецка.

По итогам 2017 года израсходовано 17907,3 тысяч рублей или 98,5%, в том числе 1485,0 тысяч рублей – средств областного бюджета или 100%, 16422,3 тысяч рублей – средств из бюджета города Липецка или 98,3% от предусмотренных средств.

По итогам отчетного периода выполнены следующие мероприятия:

1) выполнены землеустроительные работы и подготовка карт (планов) объекта «Определение границ зон затопления на территории, прилегающей к реке Воронеж в пределах города Липецка Липецкой области» по муниципальному контракту от 28.02.2017 года № 1 с ООО «Геоспектр» на сумму 298,8 тысяч рублей;

2) выполнена «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2033 года с разработкой программы перехода на закрытую

систему горячего водоснабжения» по муниципальному контракту от 26.06.2017 года № 2 с НП «Энергоэффективный город» на сумму 7900,0 тысяч рублей;

3) выполнен проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе улиц Ракитной, Покровской, Космонавтов (Сселки), Окраинной, Посадской в городе Липецке по муниципальному контракту от 21.08.2017 года № 3 с ООО «Геземстрой» на сумму 945,0 тысяч рублей;

4) разработана документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицами Леонтия Кривенкова, Минская, Московская, Свиридова И.В. в городе Липецке по муниципальному контракту от 29.08.2017 года № 4 с ООО «Региональное агентство оценки, планирования и консалтинга» на сумму 423,0 тысяч рублей;

5) разработан проект планировки и проект межевания территории квартала в районе Боевого проезда в городе Липецке по муниципальному контракту от 17.10.2017 года № 5 с ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Архмастер» на сумму 148,0 тысяч рублей;

6) разработан проект внесения изменений в проект планировки центральной части города Липецка в границах улиц Советской и Первомайской по муниципальному контракту от 20.10.2017 года № 6 с ООО «Развитие-Липецк» на сумму 445,5 тысяч рублей;

7) подготовлена землеустроительная документация для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах в целях постановки на кадастровый учет по муниципальному контракту от 13.11.2017 года № 7 с ООО НПО «ГеоГИС» на сумму 4960,0 тысяч рублей;

8) разработан проект планировки и проект межевания территории малоэтажной жилой застройки в районе улиц Советской (Желтые Пески) и Рождественской по муниципальному контракту от 14.11.2017 года № 8 с АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» на сумму 1650,0 тысяч рублей;

9) выполнен проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилой многоэтажной застройки, ограниченной улицами Космонавтов, Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой в городе Липецке, в части изменения границ земельных участков, занимаемых многоквартирными домами по муниципальному контракту от 18.12.2017 года № 9 с ООО «Соломония» на сумму 300,0 тысяч рублей;

10) подготовлена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала среднеэтажной жилой застройки, ограниченного улицами Ильича, Ленинградской, Студенческой и Волгоградской в городе Липецке по муниципальному контракту от 18.12.2017 года № 10 с ООО «Геземстрой» на сумму 390,0 тысяч рублей;

11) подготовлена документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала в районе проезда героя Советского Союза Е.Потапова по муниципальному контракту от 18.12.2017 года № 11 с ИП Николюкин Анатолий Константинович на сумму 292,0 тысяч рублей;

12) выполнены инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилого района малоэтажной застройки с земельными участками в районе ул. Цветной и ул. Лимонной города Липецка (район ул. Липовой) по договору от 29.09.2017 года № 317 с ООО «Вертикаль» на сумму 77,5 тысяч рублей;

13) выполнены топографо-геодезические изыскания для разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилого района малоэтажной застройки с земельными участками в районе ул. Цветной и ул. Лимонной города Липецка (район ул. Ландышевой) по договору от 15.12.2017 года № 137/1 с ООО «Азимут» на сумму 77,5 тысяч рублей.

1.2. На выполнение основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Содержание муниципального геофонда» предусмотрено 360,0 тысяч рублей – средств из бюджета города Липецка. По итогам 2017 года израсходовано 358,1 тысяч рублей или 99,5% от предусмотренных средств.

1.3. На основное мероприятие 3 подпрограммы 1 «Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка» предусмотрено 136751,9 тысяч рублей – средств городского бюджета.

По итогам 2017 года израсходовано 117421,1 тысяч рублей или 85,9% от предусмотренных средств.

Неполное освоение предусмотренных средств связано с тем, что размер земельного налога по МКУ «Управление строительства города Липецка» сложился ниже запланированного, а также финансирование труда и начисления на нее вновь образованного отдела МКУ «Городской центр рекламы» было осуществлено с 01.05.2017 года, а сотрудники были приняты на работу с 01.09.2017 года.

2. На выполнение подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» было предусмотрено 632458,61 тысяч рублей, в том числе 407371,02 тысяч рублей – средств федерального бюджета, 210587,59 тысяч рублей – средств областного бюджета, 14500,0 тысяч рублей – средств бюджета города Липецка.

По итогам 2017 года израсходовано 611446,91 тысяч рублей или 96,7% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 407371,02 тысяч рублей или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 199576,59 тысяч рублей или 94,8% от предусмотренных средств, средств бюджета города Липецка – 4499,3 тысяч рублей или 31% от предусмотренных средств.

2.1. На выполнение основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» было предусмотрено 632458,61 тысяч рублей, в том числе 407371,02 тысяч рублей – средств федерального бюджета, 210587,59 тысяч рублей – средств областного бюджета, 14500,0 тысяч рублей – средств бюджета города Липецка. По итогам 2017 года израсходовано 611446,91 тысяч рублей или 96,7% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 407371,02 тысяч рублей или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 199576,59 тысяч рублей или 94,8% от предусмотренных средств, средств бюджета города Липецка – 4499,3 тысяч рублей или 31% от предусмотренных средств:

Средства были предусмотрены на следующие объекты.

1) на строительство объекта «Детский сад (стр. № III-8) в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке» в 2017 году было предусмотрено 14500,0 тысяч рублей. По итогам отчетного года израсходовано 4499,3 тысяч рублей или 31% от предусмотренных средств.

В 2017 году была разработана проектно-сметная документация.

Строительство детского сада на 350 мест планируется выполнить в 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы за счет средств федерального и областного бюджетов. Аукцион на строительство объекта объявлен 29 декабря 2017 года со сроком завершения работ в декабре 2018 года.

Неполное освоение предусмотренных на 2017 год средств связано с тем, что строительство детского сада запланировано в 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы за счет средств федерального и областного бюджетов.

2) на строительство объекта «Школа микрорайона «Елецкий» в г. Липецке. I этап» было предусмотрено 617958,61 тысяч рублей, в том числе 407371,02 тысяч рублей – средств федерального бюджета, 210587,59 тысяч рублей – средств областного бюджета.

Финансирование школы в 2017 году в сумме 581958,61 тысяч рублей было предусмотрено в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в том числе за счет федерального бюджета – в сумме 407371,02 тысяч рублей, за счет областного бюджета – в сумме 174587,59 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно из областного бюджета было предусмотрено – 36000,0 тысяч рублей.

По итогам 2017 года израсходовано 606947,61 тысяч рублей или 98,2% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 407371,02 тысяч рублей или 100% от

предусмотренных средств, средств областного бюджета – 199576,59 тысяч рублей или 94,8 % от предусмотренных средств.

В том числе в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы израсходовано 581958,61 тысяч рублей или 100% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 407371,02 тысяч рублей или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 174587,59 тысяч рублей или 100% от предусмотренных средств.

Кроме того, за счет дополнительно предусмотренных из областного бюджета средств израсходовано – 24989,0 тысяч рублей или 69,4% от предусмотренных средств.

Неполное освоение дополнительных средств областного бюджета связано с уточнением дополнительного объема строительно-монтажных работ.

Строительство школы на 800 учащихся с бассейном, начатое в декабре 2016 года, завершено, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 27 декабря 2017 года. Фактическая сметная стоимость строительства составила 612,3 миллионов рублей.

В рамках муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017 – 2022 годы» на 2018 год запланированы следующие мероприятия:

1. Разработка проекта планировки и проекта межевания жилого района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе улиц Цветной и Лимонной (117 га) – в размере 1000,0 тысяч рублей.
2. Землеустроительные работы по подготовке межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирные дома – в размере 500,0 тысяч рублей.
3. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Липецка – в размере 1500,0 тысяч рублей.
4. Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка – в размере 8000,0 тысяч рублей.
5. Содержание муниципального геофонда – в размере 360,0 тысяч рублей.
6. Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка – в размере 135210,2 тысяч рублей, в том числе:
 - 1) расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка – в размере 33216,0 тысяч рублей;
 - 2) МКУ «Управление строительства города Липецка» в размере – 81936,2 тысяч рублей;


3) МКУ «Городской центр рекламы» в размере – 20058,0 тысяч рублей.

7. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья, в размере 201800,0 тысяч рублей, в том числе:

1) строительство объекта «Детский сад (стр. № III-8) в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке» в размере – 197000,0 тысяч рублей;

2) строительство объекта «Общеобразовательная школа в 30, 31 микрорайонах в г. Липецке» в размере – 4800,0 тысяч рублей.

Глава города Липецка



С.В.Иванов