



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
43 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

05.02.2019

г.Липецк

№ 852

**О ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2018 году и планах на 2019 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2018 году и планах на 2019 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2018 году и планах на 2019 год (прилагается).
2. Администрации города Липецка в срок до 01.03.2019 года предоставить в городской Совет перечень объектов в части благоустройства дворовых территорий в 2019 году с указанием конкретных адресов.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

И.В.Тиньков

Секретарь сессии

А.В.Кофанов

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Липецка»
в 2018 году и планах на 2019 год

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 05.02.2019 № 852

Информация за 2018 год (в части благоустройства дворовых территорий): На выполнение основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» подпрограммы 1 «Организация благоустройства территорий города Липецка» в 2018 году предусмотрено 281310,0 тысяч рублей, в том числе средств федерального бюджета 121500,0 тысяч рублей, средств областного бюджета 103500,0 тысяч рублей, средств бюджета города 56310,0 тысяч рублей. По итогам 2018 года всего израсходовано 258559,274 тысяч рублей, что составляет 91,9% от всех предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 111671,686 тысяч рублей или 91,9% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 95127,733 тысяч рублей или 91,9% от предусмотренных средств, средств бюджета города 51759,854 тысяч рублей или 91,9% от предусмотренных средств.

Средства в полном объеме предусмотрены на формирование современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

На выполнение мероприятий по формированию современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в 2018 году предусмотрено 281310,0 тысяч рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 121500,0 тысяч рублей;
- областной бюджет – 103500,0 тысяч рублей;
- бюджет города – 56310,0 тысяч рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года израсходовано – 258559,274 тысяч рублей (91,9%), остаток средств – 22750,725 тысяч рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 111671,686 тысяч рублей (91,9%), остаток средств – 9828,313 тысяч рублей;

областной бюджет – 95 127,733 тысяч рублей (91,9%), остаток средств – 8372,267 тысяч рублей;

бюджет города – 51759,854 тысяч рублей (91,9%), остаток средств – 4550,145 тысяч рублей.

Неосвоение в полном объеме предусмотренных средств связано с отменой Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области в декабре 2018 года аукциона на приобретение малых архитектурных форм на сумму 19189,0 тысяч рублей и экономией средств, сформировавшейся в результате проведенных аукционов на выполнение работ и приобретение оборудования.

За счет предусмотренных средств выполнены работы по благоустройству следующих общественных пространств:

1. Городище:

Выполнение работ по благоустройству территории осуществлялось в рамках заключенных 05.02.2018 года с подрядной организацией ООО «Строймастер» двух муниципальных контрактов. Работы по муниципальным контрактам выполнены.

На выполнение работ по благоустройству израсходовано 72393,179 тысяч рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 71546,82914 тысяч рублей;
- приобретение оборудования – 327,592 тысяч рублей;
- прочие работы – 518,758 тысяч рублей.

При выполнении благоустройства данной территории были выполнены следующие работы:

- обустройство склона с его укреплением геоматами с посевом трав, посадкой деревьев и кустарников;
- устройство экотротуаров с покрытием «Каменный ковер»;
- устройство тротуаров из бетонной плитки вдоль водоотводного канала;
- устройство велосипедной дорожки с акриловым покрытием и установкой велопарковок;
- устройство подъезда и площадки из бетонной плитки и каменной крошки для работы экскаватора при очистке накопителей;
- установка сцены-подиума на металлическом каркасе с обшивкой доской и универсального светодиодного экрана с системой озвучивания и возможностью снятия видеосигнала с камер и передачи изображения на большой экран;
- прокладка кабеля с установкой шкафов электроснабжения и управления наружным освещением;
- укладка рулонного газона «Спортивный»;
- устройство подъезда к сцене, укрепленного газонной решеткой с заполнением растительным грунтом и засевом травы;
- демонтаж существующего участка автодороги по улице Кузнечной с устройством нового, с устройством парковочной площадки с наружным освещением;
- снос существующих деревьев и кустарников с их частичной пересадкой;
- устройство травяных газонов с посадкой декоративных деревьев, кустарников и растений;
- установка декоративных светильников для подсветки деревьев и кустарников;
- устройство дождевой канализации с дождеприемным лотком;
- установка опор освещения на территории Городища;

- демонтаж существующих опор освещения и установка новых по ул. Плеханова с прокладкой питающего кабеля и восстановлением существующего нарушенного тротуарного покрытия;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, пристольные решетки).

2. Сквер у стадиона «Металлург» по ул. Ворошилова:

Выполнение работ по благоустройству территории осуществлялось в рамках заключенного 16.02.2018 года с подрядной организацией ООО «Строительное управление-1» муниципального контракта. Работы по муниципальному контракту выполнены.

На выполнение работ по благоустройству израсходовано 37930,376 тысяч рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 37323,224 тысяч рублей;

- приобретение оборудования – 503,038 тысяч рублей;

- прочие работы – 104,112 тысяч рублей.

При выполнении благоустройства данной территории были выполнены следующие работы:

- устройство плиточного покрытия с установкой гранитных бордюров в сквере у стадиона «Металлург» по ул. Ворошилова;

- устройство плиточного покрытия на площади у входной группы стадиона «Металлург» в районе касс и доски почета по ул. Первомайской с установкой гранитных бордюров;

- установка сцены-подиума и сцены-подиума с тремя флагштоками на площади у входной группы стадиона «Металлург» по ул. Первомайской;

- устройство пешеходных тротуаров с установкой гранитных бордюров по левой и правой сторонам по ул. Первомайской в границах забора стадиона «Металлург»;

- устройство подпорных стен в виде цветочниц вокруг существующих деревьев с устройством на них деревянных настилов для сидения в сквере по ул. Ворошилова;

- установка опор освещения и малых архитектурных форм (скамьи, вазоны, урны и болларды) в сквере по ул. Ворошилова;

- установка опор освещения, модулей для сидения и урн по ул. Первомайской в границах забора стадиона «Металлург»;

- работы по посадке цветов в цветочницы, деревьев и кустарников в сквере по ул. Ворошилова и по ул. Первомайской в границах забора стадиона «Металлург»;

- устройство дождевой канализации с дождеприемным лотком в сквере по ул. Ворошилова.

3. Театральная площадь (реконструкция лестничного спуска):

Выполнение работ по благоустройству территории осуществлялось в рамках заключенного 02.07.2018 года с подрядной организацией ООО «Строймастер» муниципального контракта. Работы были завершены в декабре 2018 года.

На выполнение работ по благоустройству израсходовано 50077,970 тысяч рублей, в том числе:

строительно-монтажные работы – 50044,856 тысяч рублей;

прочие работы – 33,114 тысяч рублей.

При выполнении благоустройства данной территории были выполнены следующие работы:

- устройство плиточного покрытия из натурального гранита на площади у центрального входа в здание Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого, а также в торцах здания в районе касс со стороны ул. Советской и на всех площадках лестничного спуска;

- укладка тротуарных плит в районе памятника Митрофану Ключеву и тротуарной плитки в основной зоне тротуара со стороны ул. Советской;

- укладка тротуарной плитки пешеходного тротуара на спуске по ул. Льва Толстого;

- демонтаж существующих гранитных ступеней лестничного спуска и ступеней спуска в районе помещений касс со стороны ул. Советской с последующей их очисткой, шлифовкой и укладкой на вновь уложенное бетонное основание;

- выполнение работ по ремонту подпорных стен со стороны ул. Советской, ул. Льва Толстого и лестничного спуска;

- выполнение работ по посадке деревьев, декоративных кустарников, посева трав в газоны.

4. Сквер у Комсомольского пруда:

Выполнение работ по благоустройству территории осуществлялось в рамках заключенного 02.07.2018 года с подрядной организацией ООО «Доминант» муниципального контракта. Работы были завершены в декабре 2018 года.

На выполнение работ по благоустройству израсходовано 62534,550 тысяч рублей, в том числе:

строительно-монтажные работы – 61821,197 тысяч рублей;

приобретение оборудования – 496,965 тысяч рублей;

прочие работы – 216,387 тысяч рублей.

При выполнении благоустройства данной территории были выполнены следующие работы:

- замена плиточного покрытия;

- устройство экотротуаров;

- устройство детской площадки с установкой малых архитектурных форм;

- устройство площадки воркаута с резиновым покрытием с установкой спортивного оборудования (тренажеров);

- устройство спортплощадки с резиновым покрытием с установкой спортивного оборудования (теннисных столов);

- устройство пристани (деревянного настила);

- устройство подпорных железобетонных стен с их окраской;

- прокладка сетей торшерного и ландшафтного освещения;

- монтаж торшерных и ландшафтных светильников;
- прокладка сетей наружного освещения;
- монтаж опор наружного освещения;
- озеленение территории сквера с устройством газонов, заполнением их грунтом, посевом травы и посадкой декоративных кустарников;
- выполнение работ по восстановлению памятника русским символистам с подключением к сетям наружного освещения;
- выполнение работ по расчистке канала в районе моста через реку Липовка по ул. Советской;
- устройство монолитного перекрытия канала через реку Липовка по ул. Советской;
- ремонт швов между существующими гранитными блоками чаши Комсомольского пруда.

5. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в городе Липецке. 2 этап. Благоустройство площади Петра Великого:

Выполнение работ по благоустройству территории осуществлялось в рамках заключенного 12.07.2018 года с подрядной организацией ООО «Строительное управление-1» муниципального контракта. Работы по контракту завершены.

На выполнение работ по благоустройству израсходовано 35623,197 тысяч рублей, в том числе:

строительно-монтажные работы – 35499,302 тысяч рублей;

прочие работы – 123,895 тысяч рублей.

При выполнении благоустройства данной территории были выполнены следующие работы:

Благоустройство внутриплощадочной территории:

- замена тротуарной плитки;
- перепланировка площади (увеличение тротуарной части);
- замена бортовых камней;
- прокладка сетей торшерного освещения;
- демонтаж опор освещения, ремонт и монтаж существующих опор освещения (торшеров);
- установка малых архитектурных форм (скамьи и урны);
- озеленение газонов с высадкой декоративных кустарников.

Внеплощадочное благоустройство территории:

- устройство плиточного покрытия с установкой бортового камня;
- прокладка сетей наружного освещения;
- монтаж опор наружного освещения.
- выполнение работ по восстановлению фасонных элементов облицовки чаши фонтана;
- выполнение работ по ремонту существующей облицовки амфитеатра вокруг памятника Петру I.

Планы на 2019 год (в части благоустройства общественных территорий): В 2019 году, при условии достаточного финансирования,

планируется выполнение работ по благоустройству следующих общественных пространств:

1. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в города Липецке. 3 этап.
2. Сквер у Комсомольского пруда. 2 этап.
3. Комплексное благоустройство территории Каменного лога (участок от Городища до ул. Горького).
4. Бульвар по ул. Водопьянова (со стороны 15 микрорайона).
5. Бульвар им. Коцаря С.Л. с пешеходной дорожкой между МАОУ СШ № 30 и ДООУ № 30.
6. Городище. 2 этап.
7. Сквер Константиновой.

Информация за 2018 год (в части благоустройства дворовых территорий): Для выполнения данной программы на благоустройство 6 дворовых территорий, завершение работ на 1-м объекте (ул. Ушинского, д. 17/1) и разработки проектной документации по благоустройству дворовых территорий на 2019 и последующие периоды выделено финансирование в общем размере 36800,0 тысяч рублей, в том числе 24000,0 тысяч рублей выделено из федерального и областного бюджетов для благоустройства пяти дворовых территорий в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на 2018 год. Дополнительное софинансирование из бюджета города составило 6000,9 тысяч рублей.

После разработки дизайн – проектов этих дворовых территорий была подготовлена аукционная документация и в последующем заключено 9 муниципальных контрактов, по которым работы выполнены в следующих объёмах:

- проспект Мира, д. 18 – 9400,0 тысяч рублей;
 - ул. Валентины Терешковой, д.30 – 3400,0 тысяч рублей;
 - ул. Степанищева, д.11 – 7800,0 тысяч рублей;
 - ул. Космонавтов, д. 25/2; д. 25/3 – 875000,0 тысяч рублей;
 - ул. Петра Смородина, д.24, – 8600,0 тысяч рублей;
- а также выполнена экспертиза сметной стоимости на сумму – 50 тысяч рублей.

Работы, запланированные по названным дворовым территориям, выполнены в полном объёме:

- установлено 79 единиц игрового и спортивного оборудования,
- установлено 63 скамьи и 51 урна;
- выполнен монтаж 1,5 тысяч погонных метров ограждений, а также установлено ограждение трех спортивных площадок;

- выполнено освещение пяти и озеленение четырёх дворовых территорий;

- выполнено устройство 4,2 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия дворовых территорий;

- уложено порядка 4,6 тысяч квадратных метров тротуарной плитки;

- выполнено устройство около 3 тысяч квадратных метров резинового покрытия игровых и спортивных площадок;

- выполнено устройство площадки с песчаным покрытием площадью 42,5 квадратных метров.

В октябре 2018 выделено дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 847,809 тысяч рублей для благоустройства двора дома 14 по ул. Коммунальная и завершения работ во дворе дома 17/1 по ул. Ушинского, где в 2017 году не в полном объеме выполнены работы в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2017-2022 годы».

Заключено 11 муниципальных контрактов, работы выполнены в полном объёме:

- ул. Коммунальная, д. 14 на сумму – 485,2 тысяч рублей;


- ул. Ушинского, д. 17/1 на сумму – 362,6 тысяч рублей.

Для разработки проектно-сметной документации по выполнению благоустройства дворовых территорий в 2019 и последующие годы выделены бюджетные ассигнования в размере 6000,0 тысяч рублей. В настоящий момент согласно четырём заключенным муниципальным контрактам на общую сумму – 3200,0 тысяч рублей идет разработка проектной документации по благоустройству 20 дворовых территорий.

Также выполнены проектные работы по устройству системы водоотведения на дворовой территории многоквартирного дома № 40 по ул. Циолковского на сумму – 50 тысяч рублей.

Планы на 2019 год (в части благоустройства дворовых территорий): Соглашение на 2019 год о предоставлении субсидии на текущий год на данный момент еще не заключено. Планируется, что из федерального и областного бюджетов будет выделено 50000,0 тысяч рублей и 20% софинансирования из бюджета города (12500,0 тысяч рублей). В настоящий момент ведется работа по подготовке аукционной документации.

Глава города Липецка



С.В.Иванов