



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  
51 СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

27.06.2024

г.Липецк

№ 761

**О ходе реализации муниципальной программы города Липецка  
«Благоустройство территории города Липецка» в 2023 году и за  
текущий период 2024 года**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» в 2023 году и за текущий период 2024 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» в 2023 году и за текущий период 2024 года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Липецкого городского  
Совета депутатов

Е.В.Фрай

**Информация**  
**о ходе реализации муниципальной программы города Липецка**  
**«Благоустройство территории города Липецка» в 2023 году и за**  
**текущий период 2024 года**

Принята решением Липецкого городского Совета  
депутатов от 27.06.2024 № 761

Муниципальная программа города Липецка «Благоустройство территории города Липецка» разработана с целью улучшения городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, а так же с целью реализации современной политики в благоустройстве.

Мероприятия программы направлены на:

- строительство и содержание сетей наружного освещения;
- приведение территории города Липецка в соответствие с Правилами благоустройства территории города Липецка;
- содержание и установку прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.);
- организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ;
- обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 531 790,634 тыс. руб., в том числе 517 510,547 тыс. руб. из бюджета города Липецка, 13 857,133 тыс. руб. из областного бюджета, 422,954 тыс. руб. из федерального бюджета.

За 2023 год фактически освоено 500 140,676 тыс. руб., что составило 94 % от утвержденного объема финансирования программы.

Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка».

В рамках основного мероприятия «Освещение города» Подпрограммы 1 выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения на сумму 214 304,740 тыс. руб., в том числе:

- оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения, на сумму 126 433,358 тыс. руб.;
- работы в рамках текущего содержания сетей наружного освещения на сумму 53 563,900 тыс. руб. (обслуживание 24746 светоточек). Выполнены работы по замене светильников (108 шт.), ламп (3900 шт.), провода (4,4 км), перетяжка провода (8,9 км), замена частично изношенных и поврежденных опор (51 шт.) и т.д.;
- работы по устройству наружного освещения по ул. Лучистая (от дома № 2 до ул. Ясная), ул. Ясная (от дома № 4 до ул. Лучистой), ул. Новая (от дома № 33 до ул. Ясной), от дома № 33 по ул. Новой до дома № 1 по ул. Новотепличная, от ул. Лучистой до ул. Одесская (установлено

75 светильников протяженностью 2,2 км); по переулкам Дружный, Бытовой, Технологический (52 шт. светильников, протяженность 1,86 км) на сумму 5 770,226 тыс. руб.;

- работы по устройству сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы (от дома № 7/1 по ул. Титова до дома № 9/4 по ул. Титова; от дома № 4 по ул. Бехтеева до домов №№ 1,3 по ул. Славянова) на сумму 2 552,965 тыс. руб.;

- работы по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения: ОЦКНТ, ДК «Тракторостроитель», р-н РЖД, пешеходный переход по ул. Водопьянова на сумму 6 532,341 тыс. руб.;

- приобретение и установка иллюминации «Бокал» на Плехановском спуске и прожектора на пешеходном переходе пл. Театральная на сумму 2 683,996 тыс. руб.;

- выполнение проектной документации и устройство СНО подъездных путей и тротуаров к объектам социальной-культурной сферы: МБУ СШ № 37 (от дома № 24 по ул. Тихая до дома № 29 по ул. Светлова); ДОУ № 12 (от ООТ «Пос. Совет» до дома № 22 по ул. Писарева); МБОУ СШ № 9 (лестница возле ул. Салтыкова-Щедрина); МБОУ № 62 (дорога от пос. Заречье до ул. Краснознаменная); ДОУ № 136 (по ул. 60 лет СССР, возле домов № 31 и № 35); МБДОУ № 6 (по ул. 60 лет СССР, возле домов № 43 и № 45); МБОУ СШ № 21 (стадион по адресу ул.15 микрорайон, дом № 5/2); МБДОУ № 119 (от дома № 9 по ул. Папина до дома № 4/1 по ул. Доватора); МБОУ СШ № 21 (от дома № 59 по ул. Доватора до дома № 29 по пр. Строителей); Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей (ул. Механизаторов дом № 9); ДОУ № 78 (возле дома № 47а по пр. Победы); МАОУ инженерно-технологическая школа № 27 (ул. Лутова, дом № 15); МБДОУ № 96 (от дома № 13 по ул. Циолковского до дома № 25/6 по ул. Космонавтов); ДОУ № 104 (от дома № 37 по ул. Московской до дома № 31 по ул. Авиационная); МБОУДО СШ № 8 «Юность» (ул. Детская, дом № 2а); МБОУ № 22 (ул. Северный Рудник, дом № 27); МАОУ Лицей № 44 (ул. Плеханова, дом № 59/ул. Угловая, дом №26а); ДОУ № 14 (от дома № 8д по ул. Ушинского в сторону дома № 5 по ул. Кутузова); МБОУ СОШ № 28 (от дома № 10а по ул. Космонавтов до дома № 1 ул. Советская (район Желтые Пески). Установлено 115 светильников, 4,5 км сетей наружного освещения на сумму 16 767,954 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка».

В рамках основного мероприятия 1 «Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка» Подпрограммы 2 на общую сумму 180 567,442 тыс. руб. выполнены следующие виды работ:

1. На выполнение мероприятия «Расходы на реализацию закона Липецкой области от 15.12.2015 № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2023 года было предусмотрено 13 238,085 тыс. руб., фактически освоено 7 728,258 тыс. руб. Отловлено 636 животных без владельцев, передано новым владельцам 205 животных, возвращено в прежнюю среду обитания 430 животных.

Средства в объеме 5 494 299,52 руб. были перенесены на 2024 год.

В настоящее время осуществляется проверка документов, подтверждающих выполнение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на данную сумму.

2. На выполнение мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2023 год освоено 8 566,623 тыс. руб., в том числе:

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (пляжи, пруды) – 1 213,400 тыс. руб. (в связи с сезонностью выполнения работ);

- целевая субсидия на содержание полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог» МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» – 1 321,156 тыс. руб.;

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (понтонный мост) – 4 055,500 тыс. руб.;

- организация мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий города Липецка (вывоз мусора после проведения субботников) – 1 976,567 тыс. руб.

3. На выполнение мероприятия «Проведение городских смотров-конкурсов по благоустройству и санитарному содержанию территории города Липецка» предусмотрено 115,500 тыс. руб., фактически освоено 115,500 тыс. руб.

4. На выполнение мероприятия «Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства» предусмотрено 106 939,905 тыс. руб., фактически освоено 94 001,228 тыс. руб., в том числе:

- праздничное оформление города на сумму 15 150,024 тыс. руб., в том числе:

- 1) департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка на сумму 13 414,149 тыс. руб. выполнены работы по демонтажу и охране праздничного оформления новогодних елок, установленных в 2022 году на пл. Соборной, пл. Петра Великого, пл. Константиновой, пл. Клименкова, у ОЦКНТ по ул. Космонавтов. Выполнены работы по праздничному оформлению общественных пространств к новогодним праздникам 2023-2024 года: установлены и оформлены новогодние ели на пл. Соборная, пл. Константиновой, мкр-н Университетский в районе школы № 29, ул. Осипенко, 18, микрорайон Матырский в районе ДК «Матырский», ул. Космонавтов площадь перед

ОЦКНТ; новогоднее оформление пл. Петра Великого, украшение елей на ул. Советская, новогоднее украшение памятного знака в честь 300-летия Липецка у Комсомольского пруда, украшение шарами лип по ул. Космонавтов. Приобретены и установлены новые искусственные ели на пл. Константиновой, в микрорайонах Елецкий и Сырский Рудник. Оказаны услуги по охране новогоднего оформления. Проведена оценка технического состояния аттракциона «Русская горка МАФ-РГ» с выдачей заключения.

2) департаментом развития территории администрации города Липецка на сумму 1 735,875 тыс. руб. были выполнены работы по оформлению города к новогодним праздникам, Дню Защитника Отечества, 8 Марта, Дню празднования Победы в ВОВ. Выполнены работы по изготовлению и размещению баннеров, поставке флагов ко Дню празднования Победы в ВОВ, Дню города;

- проведение противоклещевой обработки территории города Липецка на сумму 199,150 тыс. руб. на площади 27,4 га в районе Сокольского пляжа, пляжа района ЛТЗ, лесополосы и склона лога 19 микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса «Каменный Лог», «Молодежный парк», микрорайона «Университетский» (Дубовая роща), микрорайона «Елецкий», а также проведены дератизационные мероприятия на территориях пляжей;

- оплата коммунальных услуг (подача электроэнергии фонтанам, водопонижительным скважинам, подача воды в фонтаны и питьевые фонтанчики на городских пляжах, содержание блока гаражей по ул. Московская) освоено – 7 563,585 тыс. руб.;

- выполнение работ по содержанию имущества за 2023 год. Оплачено – 35 892,411 тыс. руб. (содержание и текущий ремонт фонтанов, текущий ремонт памятников и стел, текущий ремонт МАФ, текущий ремонт подпорных стен Комсомольского пруда, текущий ремонт и содержание водопонижительных скважин, обслуживание и текущий ремонт автоматизированных поливов зеленых насаждений, текущее содержание и благоустройство пляжей, водолазное обследование и очистка дна городских пляжей, установка и обслуживание мобильных туалетных кабин на пляжах);

- прочие виды работ и услуг. Оплачено 5 975,616 тыс. руб. (выполнены проектно-изыскательские работы по очистке Комсомольского пруда в городе Липецке; разработана ПСД на объект «Пешеходная зона в районе дома № 40 по ул. Терешковой», разработана ПСД на объект: «Пешеходная зона в районе дома № 7-9 по ул. Нижняя Логовая в г. Липецке»; разработана ПСД на объект «Пешеходная зона в районе дома № 28 по ул. Толстого (с ул. Ворошилова на ул. Малые Ключи)»; выполнена оценка технического состояния памятника В.И. Ленину и разработана ПСД на его капитальный ремонт; выполнена оценка рыночной стоимости ограждения по ул. Первомайской; проведено обследование и подготовлены экспертные заключения по городским пляжам; выполнен

отбор и исследование проб воды и почвы на городских пляжах; оказаны услуги по охране фонтанов и памятников; проведено техническое обслуживание газового оборудования, расположенного в мемориале «Вечный огонь» на пл. Героев. Выполнен демонтаж подпорных стен и ограждений в районе дома № 29а по ул. Терешковой (район Военного городка КПП); выполнена оценка рыночной стоимости памятников Святителю Николаю Чудотворцу и Святому Пантелеимону; обследование состояния подземных пешеходных переходов в районе проходных завода ЛТЗ и ул. Краснозаводская – ул. Жуковского с предоставлением технического отчета);

- выполнение работ по оплате налога на имущество на сумму 11 810,778 тыс. руб.;

- выполнение работ по приобретению основных средств на сумму 633,0 тыс. руб. (установлены знаки (щиты) на прудах в районе 3 участка ЛТЗ, информационное табло, стойки и спасательные средства на пляжах районов ЛТЗ и Свободный Сокол) – 23 шт.;

- выполнение работ по приобретению прочих оборотных запасов (материалов) на сумму 299,913 тыс. руб. (закуплены материалы для проведения субботников в весенний период: мешки для мусора, перчатки);

- выполнение работ по ремонту лестницы с каскадом фонтанов на пл. Соборная – 236,131 тыс. руб. (выполнен ремонт плиточного покрытия);

- выполнение работ по капитальному ремонту и очистке от иловых отложений Комсомольского пруда и водоотводного канала на сумму 14 588,860 тыс. руб. (выполнены работы по срезке части иловых отложений Комсомольского пруда, демонтажу отмостки, обследованию и проведению изыскательских работ для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт Комсомольского пруда, водоотводного канала и благоустройства прилегающей территории);

- оплата за водопользование акватории под пляжами на сумму 13,035 тыс. руб.

- выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций на сумму 964,723 тыс. руб. (демонтировано 177 шт. рекламных конструкций);

- выполнение работ по демонтажу и вывозу самовольно установленных временных сооружений на сумму 638,0 тыс. руб. (демонтировано и вывезено 44 шт. самовольно установленных временных сооружения);

- выполнение работ по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта на сумму 36,0 тыс. руб. (вывезено 8 шт. разукомплектованного транспорта).

5. На выполнение мероприятия «Вывоз и утилизация отходов» в 2023 году было предусмотрено 10 803,671 тыс. руб. Фактически оплачено – 10 237,136 тыс. руб., в том числе:

- вывоз отходов – 335,960 тыс. руб. За 2023 года с территорий пляжей и Набережной у реки Воронеж вывезено 576,3 м<sup>3</sup> отходов;

- выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города на сумму 6 949,514 тыс. руб. За 2023 года в рамках заключенных муниципальных контрактов по ликвидации несанкционированных свалок выполнены работы в районе «Низовья Каменного Лога», проезд Промышленный в районе «Орлиного лога», в районе ул. Маяковского, д. 38, в районе Набережной реки Воронеж по ул. 50 лет НЛМК, склон лога у пешеходного моста в районе д. 30 по ул. Свободный Сокол. Вывезено 6 123,048 тонн отходов;

- выполнение рекомендации участников публичных слушаний (в районе микрорайона «Елецкий») - 1 127,257 тыс. руб.;

- выполнение работ по сбору и вывозу изношенных шин – вывезено 781,26 тонн на сумму 1 477,544 тыс. руб.;

- реализация мероприятий, направленных на выполнение работ по вывозу и утилизации опавших листьев, растительных отходов от контейнерных площадок многоквартирных домов, при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками на дворовых территориях на сумму 346,860 тыс. руб. Вывезено 96,35 тонн порубочных остатков.

6. На выполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка)» в 2023 году предусмотрено 59 969,499 тыс. руб., в том числе:

- фонд заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда и прочими выплатами, а также социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 51 207,107 тыс. руб.;

- услуги связи – 344,920 тыс. руб.;

- услуги почтовой связи – 71,482 тыс. руб.;

- транспортные услуги – 43,774 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 989,165 тыс. руб.;

- работы и услуги по содержанию имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий – 182,310 тыс. руб.;

- работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения, технический осмотр автомобилей, текущий ремонт автомобилей, техническое обслуживание вычислительной и копировальной техники, оказание клининговых услуг на уборку административного здания МУ «УГС г. Липецка», тех. паспорт (готовность здания УГС к отопительному сезону) и др.) – 4 124,202 тыс. руб.;

- прочие работы и услуги (сопровождение ЭПС ООО «Консультант плюс», обслуживание и изготовление ключа электронной подписи, обновление бухгалтерских программ, антивирусное обеспечение, повышение квалификации специалистов, участие в семинарах, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, охрана помещения бухгалтерии, оборудованное сигнализацией,

профосмотр, услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров и др.) – 761,775 тыс. руб.;

- страхование – 18,595 тыс. руб.;

- налоги (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду), госпошлины, штрафы – 160,186 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств – 850,875 тыс. руб.;

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 397,295 тыс. руб.;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 817,812 тыс. руб.;

Фактически оплачено – 59 918,697 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ».

В рамках основного мероприятия 1 «Благоустройство и содержание кладбищ» Подпрограммы 3 в 2023 году было предусмотрено 24 135,478 тыс. руб., фактически освоено за 12 месяцев 2023 года – 24 095,562 тыс. руб., в том числе:

1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» оплачено 23 003,469 тыс. руб., в том числе:

- финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» (обслуживание 19 кладбищ общей площадью 236,4 га) на сумму 21 747,066 тыс. руб. (в отчетном периоде в рамках муниципального задания выполнялись работы по механизированной уборке дорог между секторами на кладбищах – 737,0 тыс. кв. м., расчистке территорий от кустарника и мелколесья – 85376,0 кв. м., вывозу веток, листвы, мусора с территорий кладбищ – 10366,8 м<sup>3</sup>, сносу аварийных деревьев, уборке туалетов – 437 раз, завоз технической воды – 1000 м<sup>3</sup>, завоз песка – 1589 м<sup>3</sup>, выкапывание травы – 861174,4 кв. м., противоклещевая обработка – 4 раза);

- целевая субсидия МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» на дезинфекцию мест загрязнения с использованием механических, химических или биологических методов в рамках основной деятельности – 0,0 тыс. руб. (мероприятие носит заявительный характер, по итогам периода заявлений не поступало);

- изготовление и монтаж скульптурной композиции и иных элементов, в том числе разработка проектно-сметной документации на объекте «Памятник Героям на Сокольском кладбище» на сумму 1 256,403 тыс. руб.

2. На выполнение работ по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению было предусмотрено – 402,941 тыс. руб., оплачено по итогам 2023 года – 401,451 тыс. руб. (выполнены работы по погребению 53-х умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами).



3. На реализацию субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» было предусмотрено – 635,067 тыс. руб., фактически в 2023 году освоено – 616,015 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту памятника Барашеву и членам экипажа в сквере.

4. На реализацию мероприятий в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений в 2023 году было предусмотрено 75,000 тыс. руб., за 2023 года освоено 74,625 тыс. руб. Выполнены работы по благоустройству, ремонту и восстановлению (реконструкции) 5 воинских захоронений на Городском кладбище г. Липецка.

В рамках основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» Подпрограммы 3 в 2023 году было предусмотрено 91055,4 тыс. руб.

По итогам 2023 года израсходовано 81172,932 тыс. руб. или 89,1 % от предусмотренных средств.

На выполнение основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» подпрограммы 3 «Строительство и содержание кладбищ» в бюджете города Липецка в 2023 году всего было предусмотрено 91055,4 тыс. руб.

По итогам 2023 года было израсходовано 81172,93240 тыс. руб. или 89,1 % от предусмотренных средств.

Средства предусмотрены на строительство следующих объектов:

1. «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» – 54166,69554 тыс. руб.

По итогам 2023 года израсходовано 44513,96094 тыс. руб. или 82,2 % от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств. В целях выполнения работ по объекту 07.11.2022 года с ООО «Экспресс-Снаб» был заключен договор № 118-кс на сумму 1 367,99992 тыс. руб. на выполнение работ по устройству основания дорог между секторами захоронения со сроком завершения – 15.12.2022 года. По итогам 2022 года работы подрядной организацией выполнены не были. В 2023 года работы по контракту выполнены. Муниципальный контракт № 101-кс на сумму 52452,75309 тыс. руб. был заключен 14.08.2023 года с ООО «РегионСтройХолдинг» со сроком завершения работ 30.11.2023 года. Низкое освоение средств связано с тем, что подрядная организация ООО «РегионСтройХолдинг» не в полном объеме выполнила работы по контракту № 101-кс от 14.08.2023 года, работы планируется завершить во II квартале 2024 года.

2. «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке» - 27168,35551 тыс. руб.

По итогам 2023 года израсходовано 27168,35551 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств. Муниципальный контракт № 90-кс на выполнение работ по строительству объекта стоимостью 58960,98244 тыс. руб. был заключен с ООО «РегионСтройХолдинг» 26.09.2022 года со сроком завершения работ 15.12.2022 года. В рамках контракта было предусмотрено выполнение работ по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек с щебеночным покрытием между секторами, устройству подъездной автодороги с автомобильной парковкой, устройство контейнерной площадки, установка туалета и гаража модульного типа. По итогам 2022 года были выполнены работы по устройству контейнерной площадки, установлен туалет, 2 гаража на общую сумму 36 595 456,64 руб. Работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству подъездной автодороги с автомобильной парковкой и дорожек с щебеночным покрытием между секторами планировалось завершить в полном объеме в 2023 года при наступлении положительных температур.

В настоящее время работы по контракту завершены, расчеты произведены.

3. «Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок № 1) в г. Липецке» - 9020,34895 тыс. руб.

По итогам 2023 года израсходовано 9020,34895 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств.

Средства были предусмотрены согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 28.02.2023 года № 467 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2022 года остатка средств. Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта стоимостью 27222,46650 тыс. руб. был заключен с ООО «РегионСтройХолдинг» 15.08.2022 года со сроком завершения работ 30.11.2022 года. В рамках контракта было предусмотрено выполнение работ по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек с щебеночным покрытием между секторами, устройству автомобильной парковки, устройству контейнерной площадки, установке туалета.

По итогам 2022 года были выполнены работы по устройству контейнерной площадки, установлен туалет. Работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек с щебеночным покрытием между секторами и устройству автомобильной парковки завершены в полном объеме.

4. «Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок № 2) в г. Липецке» - 700,0 тыс. руб.

По итогам 2023 года было израсходовано 470,267 тыс. руб. или 67,2 % от предусмотренных средств. Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. По итогам 2023 года проектно-сметная документация разработана и в настоящее время находится на государственной экспертизе. Не полное освоение средств связано с тем, что стоимость работ по разработке проектно-сметной документации сложилась ниже запланированной.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 456 229,748 тыс. руб., в том числе 425 201,250 тыс. руб. из бюджета города Липецка, 16 708,120 тыс. руб. из областного бюджета, 14 320,379 тыс. руб. из федерального бюджета.

По состоянию на 13.05.2024 фактически освоено – 120 008,796 тыс. руб. (что составило 26,3 % от утвержденного объема финансирования программы).

Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка».

В рамках основного мероприятия «Освещение города» Подпрограммы 1 предусмотрено – 202 855,133 тыс. руб., выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения на сумму 78 042,611 тыс. руб., в том числе:

- оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения на сумму 54 200,0 тыс. руб.;
- работы в рамках текущего содержания сетей наружного освещения на сумму 21 850,0 тыс. руб. (обслуживание 26216 светоточек);
- выполнение рекомендаций постоянных комиссий и участников публичных слушаний на сумму 1 500,0 тыс. руб.;
- устройство сетей наружного освещения на территории с индивидуальной жилой застройкой на сумму 276,207 тыс. руб.;
- капитальный ремонт, ремонт и устройство сетей наружного освещения на сумму 216,403 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями правил благоустройства территорий города Липецка».

В рамках основного мероприятия 1 «Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка» Подпрограммы 2 предусмотрено – 198 498,359 тыс. руб., на сумму 32 005,584 тыс. руб. выполнены следующие виды работ:

1. На выполнение мероприятия «Расходы на реализацию закона Липецкой области от 15.12.2015 года № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2024 года предусмотрено 15 744,966 тыс. руб. Освоено – 1 589,749 тыс. руб. По информации,

предоставленной службой отлова, отловлено 164 животных без владельцев, передано новым владельцам 34 животных, возвращено в прежнюю среду обитания 47 животных.

2. На выполнение мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» предусмотрено – 7 291,500 тыс. руб., освоено по состоянию на 13.05.2024 – 3 109,240 тыс. руб., в том числе:

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (пляжи, пруды) – 314,740 тыс. руб. (в связи с сезонностью выполнения работ);

- целевая субсидия на содержание полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог» МБУ «Управление благоустройства г. Липецка – 872,0 тыс. руб.;

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (понтонный мост) – 1 922,5 тыс. руб.

3. На выполнение мероприятия «Проведение городских смотров-конкурсов по благоустройству и санитарному содержанию территории города Липецка» предусмотрено 122,0 тыс. руб. Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал текущего года.

4. На выполнение мероприятия «Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства» предусмотрено 101 130,840 тыс. руб., фактически освоено 10 808,095 тыс. руб., в том числе:

- праздничное оформление города. Департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка выполнены работы по демонтажу праздничного оформления общественных пространств к новогодним праздникам 2023-2024 гг.: пл. Соборной, пл. Петра Великого, пл. Константиновой, площадь у ОЦКНТ по ул. Космонавтов, микрорайон «Университетский» у МБОУ СОШ № 29, ул. Осипенко, 18, микрорайон «Матырский» в районе ДК «Матыра», ул. Советская в районе Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, в районе Липецкого городского Совета депутатов, в районе памятного знака в честь 300-летия Липецка у Комсомольского пруда, ул. Космонавтов от пл. Авиаторов до дворца спорта «Звездный».

Оказаны услуги по охране новогоднего оформления.

Департаментом развития территории администрации города Липецка выполнены работы по оформлению города к новогодним праздникам; Дню Защитника Отечества, 8 Марта. Работы по праздничному оформлению города к Дню празднования победы в ВОВ, Дню города, Дню флага, Дню народного единства;

- оплата коммунальных услуг (подача электроэнергии фонтанам, водопонижительным скважинам, подача воды в фонтаны и питьевые фонтанчики на городских пляжах, содержание блока гаражей по ул. Московская);

- содержание имущества: содержание и текущий ремонт фонтанов, текущий ремонт памятников и стел, текущий ремонт МАФ, текущий ремонт подпорных стен Комсомольского пруда, текущий ремонт и содержание водопонизительных скважин, обслуживание и текущий ремонт автоматизированных поливов зеленых насаждений, текущее содержание и благоустройство пляжей, водолазное обследование и очистка дна городских пляжей, установка и обслуживание мобильных туалетных кабин на пляжах);

- работы по капитальному ремонту и очистке от иловых отложений Комсомольского пруда и водоотводного канала;

- прочие виды работ и услуг;

- оплата налога на имущество;

- приобретение основных средств;

- приобретение прочих оборотных запасов (материалов): закупка материалов для проведения субботников в весенний период (мешки для мусора, перчатки);

- оплата за водопользование акватории под пляжами;

- работы по демонтажу рекламных конструкций

- работы по демонтажу и вывозу самовольно установленных временных сооружений;

- работы по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта.

5. На выполнение мероприятия «Вывоз и утилизация отходов» предусмотрено 11 578,984 тыс. руб. Фактически оплачено – 77,170 тыс. руб. Выполнены работы по сбору и вывозу изношенных шин.

6. На выполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка»)» в 2024 году предусмотрено 61 830,070 тыс. руб., фактически оплачено – 16 421, 330 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ».

В рамках основного мероприятия 1 «Благоустройство и содержание кладбищ» Подпрограммы 3 предусмотрено 54 876,255 тыс. руб., по состоянию на 13.05.2024 освоено – 10 040,602 тыс. руб., в том числе:

1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» оплачено 10 040,602 тыс. руб., в том числе:

- финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» (обслуживание 19 кладбищ общей площадью 236,4га) – 9 923,700 тыс. руб. (в отчетном периоде в рамках муниципального задания выполнялись работы по механизированной уборке дорог между секторами на кладбищах – 536,89 тыс. кв. м., расчистке территорий от кустарника и мелколесья – 28 826,0 кв. м., вывозу веток, листвы, мусора с территорий кладбищ – 40,53 м<sup>3</sup>, погрузка и вывоз мусора с последующей утилизацией – 216 м<sup>3</sup>);

- целевая субсидия МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» на дезинфекцию мест загрязнения с использованием механических, химических или биологических методов в рамках основной деятельности – 0,0 тыс. руб. (мероприятие носит заявительный характер, по итогам периода заявлений не поступало).

2. На выполнение работ по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению предусмотрено – 402,941 тыс. руб., оплачено по итогам 1 квартала 2024 года – 116,902 тыс. руб. (выполнены работы по погребению 16-х умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами).

3. На реализацию субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка предусмотрено – 62,0 тыс. руб. и 21 469,546 тыс. руб. департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка). Освоено в 1 квартале 2024 года - 0,0 тыс. руб. Реализация указанных мероприятий планируется до конца года.

4. На реализацию мероприятий в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка) в текущем году предусмотрено 558,0 тыс. руб., за 1 квартал 2024 года освоено 0,0 тыс. руб. Реализация вышеуказанных мероприятий планируется в 3 квартале текущего года.

В рамках основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» Подпрограммы 3 предусмотрено в 2024 году 11 882,468 тыс. руб.

По итогам 1 квартала 2024 года средства не расходовались.

Средства предусмотрены на строительство следующих объектов:

1. «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке». Предусмотрено 9882,46760 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2024 года средства не расходовались.

Средства предусмотрены 04.03.2024 года согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 29.02.2024 года № 685 за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2023 года остатка средств.

Работы по строительству объекта были начаты в 2022 году. Заключен муниципальный контракт № 101-кс от 14.08.2023 года с ООО «РегионСтройХолдинг» был на сумму 52452,75309 тыс. руб. со сроком завершения работ 30.11.2023 года. По итогам 2023 года остаток невыполненных работ по объекту составил 9 386,79207 тыс. руб. Работы по контракту планируется завершить во II квартале 2024 года.

2. «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 3) в г. Липецке». Предусмотрено 2000,0 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2024 года средства не расходовались.

Средства предусмотрены 04.03.2024 года согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 29.02.2024 № 685 на разработку проектно-сметной документации.

В настоящее время в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка запрошены координаты земельного участка, необходимые для подготовки конкурсной документации.

Глава города Липецка



Р.И.Ченцов