



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  
3 СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

26.11.2020

г.Липецк

№ 40

**О ходе реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды города Липецка»  
в 2019 году и текущем периоде 2020 года**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2019 году и текущем периоде 2020 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 42, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

**Р Е Ш И Л :**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2019 году и текущем периоде 2020 года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Липецкого городского  
Совета депутатов

А.М.Афанасьев

Секретарь сессии

С.В.Сазонов

**Информация**  
**о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Формирование современной городской среды города Липецка»**  
**в 2019 году и текущем периоде 2020 года**

Принята решением сессии Липецкого городского  
Совета депутатов от 26.11.2020 № 40

**2019 год**

На выполнение мероприятий по муниципальной программе в 2019 году всего предусмотрено 353 721,15 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 237 500,00 тыс. руб., средств областного бюджета – 12 500,00 тыс. руб., средств бюджета города Липецка – 103 721,15 тыс. руб.

По итогам 2019 года израсходовано 349 099,70 тыс. руб. или 98,7% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 234 170,88 тыс. руб. или 98,6% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 12 324,78 тыс. руб. или 98,6% от предусмотренных средств, средств бюджета города Липецка – 102 604,04 тыс. руб. или 98,9 % от предусмотренных средств.

1. На выполнение Подпрограммы 1 «Организация благоустройства территорий города Липецка» в 2019 году предусмотрено 353 721,15 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 237 500,00 тыс. руб., средств областного бюджета – 12 500,00 тыс. руб., средств бюджета города Липецка – 103 721,15 тыс. руб.

По итогам 2019 года израсходовано 349 099,70 тыс. руб. или 98,7% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 234 170,88 тыс. руб. или 98,6% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 12 324,78 тыс. руб. или 98,6% от предусмотренных средств, средств бюджета города Липецка – 102 604,04 тыс. руб. или 98,9% от предусмотренных средств.

1.1. На основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» предусмотрено 320,0 тыс. руб. средств бюджета города. По итогам 2019 года израсходовано 320,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств.

Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

1.1.1. На объект «Комплексное благоустройство территории Каменного лога от Липецкого городища до ул. М. Горького в г. Липецке» было предусмотрено 160,0 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 160,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

За счет предусмотренных средств был выполнен I-й этап проектных работ – инженерные изыскания.

1.1.2. На объект «Реконструкция Соборной площади в г. Липецке» было предусмотрено 160,0 тыс. руб. По итогам отчетного периода израсходовано 160,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств.

За счет предусмотренных средств был выполнен I-й этап проектных работ – инженерные изыскания.

1.2. На основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории города Липецка» в 2019 году предусмотрено 40 901,15 тыс. руб. средств бюджета города Липецка.

По итогам 2019 года всего израсходовано 40 660,12,00 тыс. руб., что составляет 99,4% от предусмотренных средств.

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде участвовала 51 дворовая территория.

Специалисты МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка осуществили обходы территорий с целью определения объемов работ по асфальтированию внутридворовых покрытий и установке парковочных карманов, возможности установки детского и спортивного оборудования, определили набор оборудования и произвели расчеты объемов резиновых покрытий, выполнили сметную документацию.

Кроме этого, во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427), в отчетном периоде произведена экспертиза достоверности сметной стоимости работ по благоустройству данных территорий на общую сумму 744,0 тыс. руб.

В целях реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий было заключено 26 муниципальных контрактов на общую сумму 39 812,116 тыс. руб.

Приобретен доступ в Информационную систему «Дворы РФ» на сумму 104,0 тыс. руб.

1.3. На региональный проект «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 312 500,0 тыс. руб., в том числе средств

федерального бюджета – 237 500,0 тыс. руб., средств областного бюджета – 12 500,0 тыс. руб., средств бюджета города – 62 500,0 тыс. руб.

По итогам 2019 года израсходовано 308 119,58 тыс. руб. или 98,6% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 234 170,88 тыс. руб. или 98,6% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 12 324,78 тыс. руб. или 98,6% от предусмотренных средств, средств бюджета города – 61 623,92 тыс. руб. или 98,6% от предусмотренных средств.

1.3.1. На формирование современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования предусмотрено 250 000,00 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 190 000,00 тыс. руб., средств областного бюджета – 10 000,00 тыс. руб., средств бюджета города – 50 000,00 тыс. руб.

По итогам 2019 года израсходовано 245 619,58 тыс. руб. или 98,2% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 186 670,88 тыс. руб. или 98,2% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 9 824,78 тыс. руб. или 98,2% от предусмотренных средств, средств бюджета города – 49 123,92 тыс. руб. или 98,2% от предусмотренных средств.

За счет предусмотренных средств в 2019 году выполнены работы по благоустройству следующих общественных пространств:

Городище:

В рамках благоустройства данной территории в 2019 году приобретены и установлены малые архитектурные формы для детской площадки стоимостью 1300,0 тыс. рублей.

Театральная площадь:

В рамках благоустройства данной территории в 2019 году выполнены следующие виды работ:

- выполнение работ по благоустройству территории за зданием Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого с реконструкцией автодороги по ул. Ворошилова и ул. Льва Толстого (замена асфальтобетонного покрытия с ремонтом дождевой канализации, устройство парковок и стоянки для автомобилей, устройство пешеходных тротуаров в плиточном покрытии), устройству площадки тихого отдыха с озеленением и установкой малых архитектурных форм;

- установка малых архитектурных форм на территории Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого и лестничного спуска;

- установка опор освещения на территории Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого, на лестничном спуске и установка ландшафтной подсветки в газонах вокруг деревьев на склонах;

- устройство дорожки – экотротуара в газонах склона с установкой ландшафтных светильников;

- ремонт подпорных стен.

Стоимость выполненных работ составила 27 980,42755 тыс. руб.

Сквер у Комсомольского пруда:

В рамках благоустройства данной территории в 2019 году выполнены следующие виды работ:

- устройство плиточного покрытия, пешеходных тротуаров, газонов с озеленением вокруг административного здания со стороны ул. Советской и ул. Скороходова с установкой опор наружного освещения на данном участке;

- установка малых архитектурных форм (скамьи и урны);

- снос киоска за виски-баром и киосков на остановке «Площадь Революции» с установкой на данном месте остановочного павильона;

- выполнение работ по устройству подпорной стены.

Стоимость выполненных работ составила 31 049,32917 тыс. руб.

Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в городе Липецке:

В рамках благоустройства данной территории в 2019 году выполнены следующие виды работ:

- благоустройство входной зоны исторического входа, входной зоны со стороны арбитражного суда и со стороны главного входа в парк; установка стенда входной группы, установка объемной надписи «НИЖНИЙ ПАРК»;

- демонтаж существующего дорожного покрытия, опор наружного освещения, киосков, павильонов, аттракционов и малых архитектурных форм;

- планировка территории;

- устройство пешеходных тротуаров с плиточным покрытием, устройство экотротуаров, покрытия из гранитных плит, проездов с асфальтобетонным покрытием, велосипедных дорожек с асфальтобетонным покрытием, площадок с песчаным покрытием, площадок с резиновым покрытием;

- устройство лестничных спусков и подпорных стенок;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, сцена, подиумы, качели, качели с подсветкой, скамьи с подсветкой, велопарковки, навигационные стенды);

- установка пункта охраны и туалетного модуля;

- устройство газонов, геопластики;

- устройство сетей наружного освещения на территории парка и вдоль проезжей части;

- устройство наружного освещения пешеходных дорожек и деревьев с установкой ландшафтных светильников;

- установка шахматного уголка;

- устройство сетей связи, видеонаблюдения и установка звукового оборудования;

- выполнение комплекса строительно-монтажных работ по водопонижению территории Нижнего парка в городе Липецке.

Стоимость выполненных работ составила 185 289,826 тыс. руб.

Неполное освоение средств связано с тем, что стоимость работ по благоустройству территорий сложилась ниже планируемой.

1.3.2. В 2019 году на территории города реализовались мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Данные мероприятий выполнялись в два этапа:

I этап – реализовался в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Участвовало 35 дворовых территории. Финансирование в сумме 62 500,00 тыс.руб. осуществляется из трех источников:

- средства федерации – 47 500,00 тыс.руб.;
- областной бюджет – 2 500,00 тыс.руб.;
- средства бюджета города – 12 500,00 тыс.руб.

По итогам 2019 года израсходовано 62 500,0 тыс. руб. или 100% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 47 500,00 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 2 500,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств, средств бюджета города 12 500,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств.

Стоимость работ с разбивкой по видам работ и дворовым территориям прилагается (приложение 1).

II этап – реализовался за счет средств бюджета города в сумме 40 000,00 тыс.руб. Участвовала 51 дворовая территория. Заключено 26 муниципальных контракта и выполнены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий на сумму 39 812,00 тыс.руб.

Стоимость работ с разбивкой по видам работ и дворовым территориям прилагается (приложение 2).

Всего в 2019 году выполнено благоустройство 86 запланированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В целях информирования жителей о возможных методах благоустройства дворовых территорий и оказания методической помощи гражданам в подготовке заявок для участия в программных мероприятиях, сотрудниками департамента жилищно-коммунального хозяйства проведено порядка 368 выездных встреч с собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, подготовлено и направлено более 638 письменных разъяснений.

## 9 месяцев 2020 года

На выполнение Подпрограммы 1 «Организация благоустройства территорий города Липецка» муниципальной программы всего в 2020 году предусмотрено 255722,1 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 190 000,00 тыс. руб., средств областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб., средств бюджета города – 35722,1 тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 171382,8 тыс. руб. или 67,0% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 119025,7 тыс. руб. или 62,6% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 24130,8 тыс. руб. или 80,5% от предусмотренных средств, средств бюджета города – 28226,2 тыс. руб. или 79,0% от предусмотренных средств.

1. На основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» предусмотрено 20 119,4 тыс. руб. средств бюджета города.

По итогам отчетного периода израсходовано 17 619,4 тыс. руб. или 87,6% от предусмотренных средств бюджета города.

В части, касающейся департамента градостроительства и архитектуры.

На выполнение мероприятий по программе в 2020 году всего предусмотрено 162 363,15793 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 144 726,705 тыс. руб., средств областного бюджета – 7 617,195 тыс. руб., средств бюджета города – 10 019,25793 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 100 236,79634 тыс. руб. или 61,7% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 91 594,27132 тыс. руб. или 63,3% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 4820,75112 тыс. руб. или 63,3% от предусмотренных средств, средств бюджета города – 3 821,77390 тыс. руб. или 38,1% от предусмотренных средств.

2. На формирование современной городской среды в части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в составе основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий» подпрограммы 1 «Организация благоустройства территорий города Липецка» в 2020 году всего предусмотрено 162 363,15793 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 144 726,705 тыс. руб., средств областного бюджета – 7 617,195 тыс. руб., средств бюджета города – 10 019,25793 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 100 236,79634 тыс. руб. или 61,7% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета – 91 594,27132 тыс. руб. или 63,3% от предусмотренных средств, средств областного бюджета – 4 820,75112 тыс. руб. или 63,3% от предусмотренных средств, средств бюджета города – 3 821,77390 тыс. руб. или 38,1% от предусмотренных средств.

На выполнение работ по благоустройству территорий за счет средств софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов МКУ «Управление строительства города Липецка» предусмотрено 157 055,56701 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 144 726,705 тыс. руб., областной бюджет – 7 617,195 тыс. руб., городской бюджет – 4 711,66701 тыс. руб.

На предусмотренные средства планируется выполнить благоустройство 24-х территорий, по 5-ти территориям будет выполнена архитектурная концепция комфортной городской среды и инженерно-геодезические изыскания.

За 9 месяцев текущего года МКУ «Управление строительства города Липецка» выполнило работы по 8-ми следующим общественным территориям:

- благоустройство зоны памятника детям, погибшим в годы ВОВ, в районе ул. Ленина, 34а;
- благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а;
- пешеходная зона в районе парка Молодежный;
- пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до ул. Катукова;
- сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а;
- Гагаринский сквер в районе улицы Гагарина 103-139;
- общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Звездная, 11;
- Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7 – 9.

Низкое освоение средств связано с медленными темпами выполнения работ подрядными организациями.

Кроме того, за счет средств бюджета города дополнительно предусмотрено 5 307,59092 тыс. руб., из которых 2 807,59092 тыс. руб. в настоящее время находятся на закрытом финансировании.

За счет дополнительно предусмотренных средств бюджета города по 22-ум территориям выполнены архитектурные концепции, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на общую сумму 3 648,027 тыс. рублей.

Низкое освоение средств связано с тем, что указанные территории за счет дополнительных средств бюджета города в 2020 году запланированы к включению в муниципальную программу в IV квартале 2020 года.

В части, касающейся департамента культуры и туризма:

Предусмотрено 17 619,4 тыс. руб. средств бюджета города. По итогам отчетного периода израсходовано 17 619, 4 тыс. руб. или 100% от предусмотренных средств бюджета, в том числе:

- благоустройство Парка Победы: предоплата на ремонт сцены и демонтаж дорожного покрытия и тротуаров;
- благоустройство Нижнего парка: предоплата за опиловку деревьев, валку деревьев и вырез самосева;



- приобретение малых архитектурных форм «Входная группа», предоплата за малые архитектурные формы «Входная группы Парк Победы».

В части, касающейся департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В 2020 году действие программы в части благоустройства дворовых территорий приостановлено в связи с отсутствием финансирования на проведение кадастрирования земельных участков дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Постановлением администрации города Липецка от 17.06.2020 № 872 внесены изменения в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018 № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» в части реализации проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением. Финансирование данных мероприятий предусмотрено в размере 26 600,00 тыс. руб., в том числе: 20 000,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 5 000 тыс. руб. – средства бюджета города, 1 600,00 тыс. руб. – внебюджетные источники (средства софинансирования заинтересованных лиц).

На данную сумму с учетом средств бюджета города Липецка выполнены работы по благоустройству 22 дворовых территорий и территорий районов индивидуальной жилой застройки (ул. Фрунзе, д. 15; ул. Титова, д. 7/5; ул. Титова, д. 13,15; ул. Космонавтов, д. 50,52; ул. Московская, д. 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153; ул. Полиграфическая, д. 4, 6, 8, 8а, 10, 12; пр. Кувшинова, д. 1; ул. Энергостроителей, д. 11, 13, 15; ул. Р. Зорге, д. 23; ул. Пришкольная, д. 21; ул. Силикатная, д. 21; пр. Мира, д. 11, 9, 9а; ул. Дзержинского, д. 27; ул. Курчатова, д. 183; ул. Бабушкина, д. 86; ул. Степанищева, д. 17; ул. Ушинского, д. 18, 20, 22; ул. Шкатова, д. 1; пр. Победы, д. 108; ул. П. Смородина, д. 3, 5, 5а, 7; ул. 15 микрорайон, д. 6; ул. Крылова, д. 63, 63а; ул. Доватора, д. 61; ул. Катуклова, д. 19; ул. Ю. Натуралистов, д. 15; ул. Папина, д. 21, 21/2, 23/2, 23, 21/3).

Однако в ходе проведения закупочных процедур сложилась экономия в размере 2 843,00 тыс. руб. На данную сумму ведутся работы по благоустройству еще двух дворовых территорий (ул. ул. Бородинская, д. 47, ул. Московская, д. 23).

Основными мероприятиями выполняемыми в рамках проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением является установка детского игрового и спортивного оборудования, ремонт асфальтового покрытия и обустройство парковочных зон.

В части, касающейся департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:

В рамках данного мероприятия в 2020 году выделено 49 130,000 тыс.руб., из них за 9 месяцев освоено – 29 768,115 тыс.руб.

Завершение работ планируется в 4 квартале 2020 года.

В рамках выделенных средств на территории Центрального пляжа выполнены следующие работы по благоустройству: снос и санитарная обрезка зеленых насаждений, устройство газона вдоль пешеходной дорожки, улучшение санитарного и эстетического состояния территории, устройство асфальтированной дорожки, устройство сетей наружного освещения.

В настоящее время ведутся мероприятия по завозу песка и планировке территории, приобретению и установке пляжного оборудования (малых архитектурных форм).

Выполнено комплексное благоустройство объекта «Площадь Героев. Патриотическая часть». Установлена интерактивная сенсорная уличная панель, выполнен капитальный ремонт сетей наружного освещения (произведен демонтаж 28 светильников, установлено 47 прожекторов светодиодных и 10 садово-парковых светильников, выполнен монтаж кабеля (ВВГнг-0,66 3х,2,5 мм<sup>2</sup> – 910 м.)). Завершены ремонтные работы по объекту «Скульптурно-пространственная композиция «Венок памяти» (на Евдокиевском кладбище за мемориальным комплексом), изготовление скульптурно-цифровой композиции «1941-1945» на пл. Героев.

Выполняется ремонт подпорных стенок и клумб на объекте: Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108, 2-й этап.

Завершены работы по ремонту постамента памятника и малых архитектурных форм на объекте: Пушкинский сквер на пересечении ул. Неделина и ул. Пушкина.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» силами МУП «Зеленхоз» города Липецка выполнены работы по озеленению пл. Победы. На данной территории были выполнены следующие виды работ: посажены 30 шт. можжевельников, 40 шт. туй, 1810 шт. кустарников с декоративным оформлением, 22 кв.м устройство рулонного газона. Силами МБУ «Липецкгорсвет» были выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения на объекте «Кольцо площади Победы».

В Цветочном сквере, в районе улицы Первомайская, 35, силами МУП «Зеленхоз» города Липецка были выполнены работы по посадке 325 шт. роз, выполнены работы по ремонту малых архитектурных форм и пергол, демонтаж металлического ограждения.

В настоящее время в рамках заключенного муниципального контракта ООО «Медьпластмонтаж» выполнены работы по ремонту подземного перехода в районе площади по ул. Карла Маркса, д.30.

В скверах по ул. М.В. Водопьянова и П.И. Смородина планируется установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковки) и ремонт дорожек. Работы планируется завершить в IV квартале.

Глава города Липецка



Е.Ю.Уваркина

Приложение 1  
к информации о реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды»  
в части благоустройства дворовых территорий  
в 2019 году и текущем периоде 2020 года

**Стоимость работ с разбивкой по видам работ и дворовым территориям**  
**I этап**

№.№ п/п	АДРЕС	Установка детского оборудования, тыс.руб. мин.	Установка ограждения тыс.руб.	Ремонт парковок, дорожек и трогуаров тыс.руб.	Ремонт дворовых проездов тыс.руб. мин.	Установка скамеек, урн, тыс. руб. мин.	Озеленение тыс.руб.	Прочие тыс.руб. мин.	Контейнерные площадки тыс.руб.	Стоимость выполнения работ тыс.руб.
1.	ул.Энергостроителей, д. 6	754,032	154,896	1 245,644	71,951	133,465	22,768			2 382,756
2.	ул.Энергостроителей, д. 13	724,855	154,896	1 112,760	115,012	133,465	22,768	245,666		2 509,422
3.	ул.Энергостроителей, д. 22	724,830	47,362	460,502	435,369	117,316	22,768			1 808,147
4.	ул.Энергостроителей, д. 23	724,857	47,362	298,972		101,168	22,768			1 195,127
5.	пл.Плеханова, д. 1А	1 061,600	264,700	252,897	292,575	20,200		203,597	41,093	2 136,662
6.	пр.Мира, д. 15	2 082,470	162,220	541,986	308,476	47,953	38,237	424,045	28,608	3 633,995
7.	пр.Мира, д. 17	2 083,500	107,534		345,038	44,697	81,373		28,608	2 690,750
8.	ул.Капукова, д. 26	5 071,499	187,373	1 900,351	30,773	185,264				7 375,260
9.	ул.Геологическая, д. 2А	812,264	566,096		1 514,094	458,064			77,769	3 428,287
10.	ул.Крайняя, д. 11	716,822	215,115	171,405	1 548,380			573,033	40,953	3 265,708
11.	9-й микрорайон, д. 2			252,240		70,651				322,891

12.	9-й микрорайон, д. 22	58,115	213,955		84,497	125,527			77,762	559,856
13.	9-й микрорайон, д. 25		70,220	259,402	54,094	84,672			77,762	546,150
14.	ул. Горького, д. 15	58,244	197,124	94,124		60,954		102,222		512,668
15.	ул. Московская, д. 49/1		345,050	184,568	641,952	44,238				1 215,808
16.	ул. Московская, д. 69		320,893			35,330				356,223
17.	ул. Московская, д. 137	420,247	534,830	909,452	402,986	55,663				2 323,178
18.	ул. Терешковой, д. 34/1	78,500	280,400	457,000	180,460	92,287				1 088,647
19.	ул. Терешковой, д. 34/2	78,67	281,546	457,010	180,464					997,690
20.	ул. Ю.Натуралистов, д. 14	207,137	248,440	152,898						608,475
21.	ул. 8 Марта, д. 9	44,874		187,694	442,558	28,375	120,518			824,019
22.	ул. Детская, д. 17	1784	708	120		458				3 070,000
23.	ул. Кагукова, д. 28	3502,252	186,372	1499,496	286,155	162,856	109,847		36,006	6 245,076
24.	ул. Опытная, д. 19Б		414,553		1714,277	142,742				2 271,572
25.	ул. Ушинского, д. 9/1		110,617		212,018	39,475				362,110
26.	ул. Ушинского, д. 9/2	122,098	334,944	762,992	73,356	118,456			61,483	1 473,329
27.	ул. Студеновская, д. 18				215,542	75,66				291,202
28.	ул. Первомайская, д. 79	1001,638	310,000	206,000	560,000	75,660			46,702	2 200,000
29.	ул. Первомайская, д. 77В	369,903	120,817	67,654		12,05	209,642			780,066
30.	пр. Победы, д. 88	1100,868	210,49	180,212	241,078	120,037	36,408			1 889,093
31.	ул. Вермишева, д. 9		151,825		6,727	26,659				185,211

32.	ул. Титова, д. 9/4			63,483	43,586	45,923					152,992
33.	ул. Титова, д. 13	78,640	62,112			79,590					220,342
34.	ул. Невского, д. 7	1844,818	475,135		704,02	120,666	41,498			46,702	3 232,839
35.	ул. Гагарина, д. 19				152,820	191,629					344,449
	<b>ИТОГО:</b>	<b>25 506,733</b>	<b>7 484,877</b>	<b>11 838,742</b>	<b>10 858,258</b>	<b>3 508,692</b>	<b>362,027</b>	<b>2 377,223</b>	<b>563,448</b>		<b>62 500,000</b>

Приложение 2  
 к информации о реализации муниципальной муниципальной программы  
 «Формирование современной городской среды»  
 в части благоустройства дворовых территорий  
 в 2019 году и текущем периоде 2020 года

**Стоимость работ с разбивкой по видам работ и дворовым территориям**  
**II этап**

№.№ п/п	АДРЕС	Установка детского оборудования, тыс.руб. мин.	Установка ограждения тыс.руб.	Ремонт парковок, дорожек и трогуаров тыс.руб.	Ремонт дворовых проездов тыс.руб. мин.	Установка скамеек, урн, тыс.руб. мин.	Озеленен ие тыс.руб.	Прочие тыс.руб. мин.	Контейне рные площадк и тыс.руб.	Стоимость выполнения работ тыс.руб.
1.	пр. 60 лет СССР, д. 28	1 131,874	53,858			15,453				1 201,185
2.	ул. Депутатская, д. 78			402,553						402,553
3.	ул. Московская, д. 115	531,364				76,373				607,737
4.	ул. Космонавтов, д. 5/1			534,574		64,400				598,974
5.	ул. Московская, д. 149		172,711							172,711
6.	ул. Гагарина, д. 13	5,483				12,972				18,455
7.	ул. Космонавтов, д. 33/3	794,907	124,399	314,937		52,747				1 286,990
8.	ул. Циолковского, д. 6	352,833		249,125		100,798				702,756
9.	ул. Циолковского, д. 8/1	17,698		160,314	203,463	31,897				413,372
10.	ул. Циолковского, д. 40	1 283,431	200,535		51,264	191,479				1 725,709
11.	ул. Космонавтов, д. 15/2	802,007	269,521			120,668				1 192,196

12.	ул. Космонавтов, д. 5/3	170,582		324,983	748,493	68,512			1 312,570
13.	ул. Космонавтов, д. 39/3		193,436			49,961			243,397
14.	пр. Победы, д. 104	26,644		15,941		43,574			86,159
15.	ул. Липовская, д. 4			143,801	262,652	56,701			463,154
16.	ул. 6 Гв. Дивизии, д. 3	786,700	32,362	461,461		65,866			1 346,389
17.	ул. Адм. Макарова, д. 30	43,274				7,04			50,314
18.	ул. Первомайская, д. 80		131,189			75,945			207,134
19.	ул. 9 микрорайон, д. 21а		34,469	197,556					232,025
20.	пер. Рудный, д. 17	366,507	266,307			141,941			774,755
21.	ул. Ударников, д. 8/2	476,396				81,939			558,335
22.	ул. Ю. Нагуралистов, д. 7		124,95	138,576		50,963			314,489
23.	ул. Папина, д. 21/3	216,459				98,827			315,286
24.	ул. Неделина, д. 20		35,019			56,701			91,720
25.	ул. Толстого, д. 28	1005,530	94,122			84,643			1 184,295
26.	ул. Семашко, д. 7/2		53,906	172,281	240,058	80,58			546,825
27.	ул. Гагарина, д. 151 - д. 153	28,643	45,383	122,109		26,408			222,543
28.	ул. Неделина, д. 11			262,143		83,052			345,195
29.	ул. Неделина, д. 13	605,041		258,592		73,091			936,724





47.	ул. Первомайская, д. 38	349,701	79,415	449,884		117,403				996,403
48.	ул. Юношеская, д. 18	892,655	193,816		172,434	32,719				1 291,624
49.	ул. Космонавтов, д. 32	934,727				120,668				1 055,395
50.	ул. Московская, д. 49	161,593	101,3			31,757				294,650
51.	ул. Меркулова, д. 19	2075,149	120,244			160,287				2 355,680
	<b>ИТОГО:</b>	<b>22956,379</b>	<b>4 208,024</b>	<b>5 858,299</b>	<b>3 865,127</b>	<b>2 924,172</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39 812,000</b>