



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  
33 СЕССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

28.03.2023

г. Липецк

№ 497

**О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, Липецкий городской Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Липецкого городского  
Совета депутатов

Е.В.Фрай

## **Информация**

### **о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год**

Принята решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.03.2023 № 497

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка» разработана с целью улучшения городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, а так же с целью реализации современной политики в благоустройстве.

Мероприятия программы направлены на:

- строительство и содержание сетей наружного освещения;
- приведение территории города Липецка в соответствие с Правилами благоустройства территории города Липецка;
- содержание и установку прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.);
- организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ;
- обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 536 366,282 тыс. руб., в том числе 504 723,005 тыс. руб. из бюджета города Липецка; 31 616,540 тыс. руб. из областного бюджета; 26,737 тыс. руб. из федерального бюджета.

За 2022 года фактически освоено – 478 707,301 тыс. руб., что составило 89,3 % от утвержденного объема финансирования программы.

Неполное освоение средств связано с выполнением мероприятий по объекту «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» основного мероприятия 2 Подпрограммы 3. Подрядная организация не выполнила работы в установленный муниципальным контрактом срок. Кроме того, неполное освоение средств связано с тем, что на заседании межведомственного оперативного штаба администрации города Липецка не было принято решение об увеличении стоимости строительных ресурсов в рамках заключенного договора к объекту: «Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок № 1) в г. Липецке»; «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке».

Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц города Липецка».

В рамках основного мероприятия «Освещение города» Подпрограммы 1 выполнены работы по капитальному ремонту и

содержанию сетей наружного освещения на сумму 191 132,794 тыс. руб., в том числе:

1. Оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения на сумму 104 500,000 тыс. руб.

2. Работы в рамках текущего содержания сетей наружного освещения на сумму 49 467,000 тыс. руб. (обслуживание 24024 светоточек: выполнены работы по замене светильников (120 шт.), ламп (4324 шт.), провода (4,4 км), перетяжка провода (8,8 км), замена частично изношенных и поврежденных опор (48 шт.) и т.д.

3. Выполнение рекомендаций постоянных комиссий и участников публичных слушаний на сумму 100,0 тыс. руб. (выполнены проектные работы на объекте «Устройство СНО по пр. Сиреневый (от дома № 10 по пр. Сиреневый до дома №1126 по пр. Победы)»).

4. Выполнение проектной документации, ремонт и устройство сетей наружного освещения по ул. Салтыкова-Щедрина, территория Набережной у реки Воронеж, ул. К.Маркса на сумму 7 684,104 тыс. руб.

5. Выполнение работ по устройству сетей наружного освещения по ул. Желябова и пл. Соборная на сумму 10 268,210 тыс. руб.

6. Выполнение проектной документации и устройство СНО освещение подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы на сумму 11 926,262 тыс. руб. (ул. Сиреневый проезд (от д. 10 по ул. Сиреневый проезд до д. 116 по пр. Победы; 16 микрорайон (от д. 17 по ул. Неделина до д. 27 по ул. Неделина); ул. Славянова-Бехтеева (мкр. «Университетский»); ул. Парковая (от пр. Мира до ул. Адмирала Макарова); от ул. Титова до ул. Терешковой д. 9/4; 16 микрорайон в районе ул. Неделина (в районе МБОУ СОШ № 61); ул. Космонавтов (район Ж.Пески); ул. Катукова в районе д.26; ул. Кривенкова в районе д.3; ул. Хорошавина в районе домов №№ 8,9,10 по направлению к МБОУ СОШ № 77).

7. Выполнение проектной документации и устройство сетей наружного освещения на объектах социально-культурной сферы на сумму 7 028,914 тыс. руб. (школа № 5 (ул. Семашко); школа № 6 (ул. Детская); школа №37 (ул. Писарева); школа № 40 (ул. Гагарина); школа № 51 (ул. Я.Фабрициуса); школа № 54 (ул. Моршанская); школа № 63 (проезд Сиреневый).

8. Выполнены работы по демонтажу аварийных опор наружного освещения на сумму 158,304 тыс. руб. (ул. Кутузова, 1; ул. 4-я Пятилетка, 10; ул. Свиридова, 21; ул. Неделина, 43; Доватора, 106; ул. Ю.Натуралистов; ул. Лутова, 8; ул. Гагарина, 153/2; ул. Липовская, 1; ул. Боевой проезд, 9; ул. Боевой проезд, 41а; ул. Пролетарская, 5; ул. Терешковой, 17).

Подпрограмма 2 «Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка».

В рамках основного мероприятия 1 «Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка» Подпрограммы 2 на общую сумму 200 907,746 тыс. руб. выполнены следующие виды работ:

1. На выполнение мероприятия «Расходы на реализацию закона Липецкой области от 15.12.2015 года № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2022 года было предусмотрено 31 277,209 тыс. руб., фактически освоено - 27 658,259 тыс. руб. За 2022 год специализированной службой было отловлено 1867 животных без владельцев.

2. На выполнение мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» было предусмотрено 7 966,343 тыс. руб., фактически освоено за 2022 год – 7 654,072 тыс. руб., в том числе:

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (пляжи, пруды) – 914,559 тыс. руб.;

- целевая субсидия на содержание полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог» МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» - 1 306,650 тыс. руб.;

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) по уборке территории города МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» (понтонный мост) – 4 025,100 тыс. руб.;

- приобретение мобильных туалетных модулей на сумму 260,0 тыс. руб. (10 шт.);

- выполнены работы по сбору и вывозу мусора, образующегося в ходе проведения субботников – 1 147,762 тыс. руб.

3. На выполнение мероприятия «Проведение городских смотров-конкурсов по благоустройству и санитарному содержанию территории города Липецка» было предусмотрено 115,5 тыс. руб., фактически освоено - 115,5 тыс. руб.

4. На выполнение мероприятия «Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства» было предусмотрено 91 864,734 тыс. руб., фактически освоено - 87 779,209 тыс. руб., в том числе:

- 10 029,312 тыс. руб. на праздничное оформление города, среди которых, 8 310,312 тыс. руб. были израсходованы департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка на работы по демонтажу и монтажу новогодних ёлок, иллюминации и МАФ; 1 719,0 тыс. руб. были израсходованы департаментом развития территории

администрации города Липецка на выполнение работ по проведению праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дня города Липецка и т.д.;

- 199,993 тыс. руб. на проведение противоклещевой обработки территории города Липецка на площади 14,97 га в районах Центрального пляжа, Сокольского пляжа, пляжа района ЛТЗ, пляжа района НЛМК, лесополос и склонов лога 19 микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса Каменный Лог, в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский», на территории «Молодежного парка»;

- 5 936,482 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг (подача электроэнергии фонтанам, водопонижительным скважинам, подача воды в фонтаны и питьевые фонтанчики на городских пляжах, поставка газа в «Вечный огонь» на пл. Героев, содержание блока гаражей по ул. Московская) (было предусмотрено 6 443,820 тыс. руб.);

- 13 938,282 тыс. руб. на выполнение работ по содержанию имущества (содержание и текущий ремонт фонтанов, текущее содержание и благоустройство пляжей, обследование и очистка дна пляжей, обслуживание мобильных туалетных кабин на пляжах, текущий ремонт и содержание водопонижительных скважин, текущий ремонт ограждений скверов, текущий ремонт МАФ по улицам города, определение мест повреждений кабельных линий фонтанов на пл. Франценюка и пл. Константиновой, отбор проб и испытание а/б смеси, содержание понтонного моста, текущий ремонт въездных знаков, текущий ремонт и содержание спусков и лестниц, выполнение работ по ремонту памятников и стел, текущий ремонт подземных переходов);

- 4 573,102 тыс. руб. на прочие виды работы и услуги (охрана фонтанов, новогодних ёлок, отбор и анализ проб из реки Воронеж, обследование и подготовка экспертных заключений по городским пляжам, оценка рыночной стоимости памятников);

- 1 238,341 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству территории в целях проведения спортивных мероприятий;

- 13 236,250 тыс. руб. на выполнение работ по оплате налога на имущество;

- 900,0 тыс. руб. на выполнение комплекса работ по восстановлению подземного пешеходного перехода, расположенного в районе Петровского проезда;

- 1 472,022 тыс. руб. на выполнение работ по приобретению основных средств (приобретены и размещены в местах массового пребывания людей 10 информационных стендов с планом эвакуации при ЧС; приобретены 6 информационных знаков для установки на городских пляжах; приобретены и размещены на понтонном мосту 39 гидровазонов с цветами; выполнено устройство автоматизированного полива зеленых насаждений на участках: пл. Ленина-Соборная, д. 1 – ул. Зегеля, д. 1 и

пл. Ленина-Соборная, д. 1; установлен знак «Свалка мусора запрещена» в районе д. 62 по ул. Буденного);

- 281,300 тыс. руб. на выполнение работ по приобретению прочих оборотных запасов (материалов) (закуплены материалы для проведения субботников в весенний период: мешки для мусора, перчатки);

- 5 054,143 тыс. руб. на выполнение работ по праздничному оформлению площади Петра Великого и других общественных пространств;

- 29 903,173 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту лестницы с каскадом фонтанов на пл. Соборная;

- 309,640 тыс. руб. на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций (демонтировано 26 незаконных рекламных конструкций);

- 639,666 тыс. руб. на выполнение работ по демонтажу и вывозу самовольно установленных временных сооружений (выполнен демонтаж 38 объектов);

- 67,500 тыс. руб. на выполнение работ по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта (перемещено 6 разукомплектованных транспортных средств, затрачено 45 часов).

5. На выполнение мероприятия «Вывоз и утилизации отходов» было предусмотрено 27 111,298 тыс. руб., фактически оплачено – 27 111,264 тыс. руб., в том числе:

- 301,747 тыс. руб. на вывоз отходов (вывезено 576,3 м<sup>3</sup> отходов из контейнеров, расположенных на территории пляжей и Набережной реки Воронеж);

- 5 999,942 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по вывозу опавших листьев, растительных отходов от контейнерных площадок МКД при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками на дворовых территориях (вывезено 2 116,64 тонн растительных отходов);

- 19 712,498 тыс. руб. на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города (вывезено несанкционированных свалок объемом 17 755,3 тонн (СНТ «Ромашка», пос. Новосёлкино, по ул. Студеновская напротив наркологического диспансера, в районе дороги к с. Желтые Пески, в районе СНТ «Металлург-1», ул. Полярная, 18, ул. Верхняя, 59 район кладбища с. Сселки, ул. Терешковой, ул. Флерова, ул. Волгоградская);

- 1 097,077 тыс. руб. на сбор и вывоз изношенных шин (вывезено 313 тонн).

6. На выполнение мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МУ «Управление главного смотрителя города Липецка»)» в 2022 году предусмотрено 50 687,287 тыс. руб., в том числе:

- фонд заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда и прочими выплатами, а также социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 45169,0 тыс. руб.;

- услуги связи в сфере информационно-коммуникационных технологий - 302,1 тыс. руб.;

- услуги почтовой связи - 99,2 тыс. руб.;

- возмещение транспортных расходов – 16,6 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 900,9 тыс. руб.;

- работы и услуги по содержанию имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий -182,3 тыс. руб.;

- работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения, технический осмотр автомобилей, текущий ремонт автомобилей, оказание клининговых услуг на уборку административного здания МУ «УГС г. Липецка», комплекс мероприятий по подготовке здания к отопительному сезону) – 874,5 тыс. руб.;

- прочие работы и услуги (сопровождение справочной информационной системы, обновление гранд-сметы, антивирусное обеспечение, повышение квалификации специалистов, участие в семинарах, охрана здания, профосмотр, услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров и др.) – 477,3 тыс. руб.;

- страхование гражданской ответственности транспортных средств – 28,1 тыс. руб.;

- налоги (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог), госпошлины, штрафы - 207,3 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств – 777,1 тыс. руб.;

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 764,5 тыс. руб.;

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов – 888,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило – 50 589,442 тыс. руб.

### Подпрограмма 3 «Строительство и содержание кладбищ»

В рамках основного мероприятия 1 «Благоустройство и содержание кладбищ» Подпрограммы 3 предусмотрено 20 859,793 тыс. руб., фактически освоено за 2022 года – 20 824,333 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» было оплачено 20 457,910 тыс. руб., в том числе:

- финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» - 20 443,910 тыс. руб. (в отчетном периоде в рамках муниципального задания выполнялись работы по механизированной уборке дорог между секторами на кладбищах, расчистка территорий от кустарника и мелколесья, вывоз веток, листвы, мусора с территорий кладбищ, снос

аварийных деревьев, уборка туалетов, завоз песка и воды на территории кладбищ, установлено 7 бункеров для складирования отходов на территориях кладбищ, в отчетном периоде приобретены материалы для ремонта заборов на двух кладбищах – Городское и Преображенское);

- целевая субсидия МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» на дезинфекцию мест загрязнения с использованием механических, химических или биологических методов в рамках основной деятельности – 14,0 тыс. руб. (мероприятие носит заявительный характер. По итогам за 2022 год выполнены работы по дезинфекции 2-х мест загрязнения).

На реализацию мероприятия в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов предусмотрено – 44,480 тыс. руб. Фактически освоено – 44,480 тыс. руб. (выполнены мероприятия по монтажу и установке 4 табличек ветеранам ВОВ в апреле текущего года).

На реализацию мероприятия закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года №578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» за счет средств областного бюджета предусмотрено – 326,068 тыс. руб., фактически освоено – 321,940 тыс. руб. (в отчетном периоде осуществлено погребение 47 умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами).

В рамках основного мероприятия 2 «Строительство и реконструкция кладбищ» Подпрограммы 3 предусмотрено – 112 453,368 тыс. руб., фактически освоено - 65 842,428 тыс. руб.

Средства предусмотрены на строительство следующих объектов:

- на строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» предусмотрено 15 000,0 тыс. руб. По итогам 2022 года израсходовано 13 574,861 тыс. руб.

В целях выполнения работ по объекту с ООО «Гарант Т» 08.02.2022 года заключен муниципальный контракт № 8-КС стоимостью 13 574,86132 тыс. руб. со сроком завершения работ 15.06.2022 года. Работы по контракту выполнены 30.06.2022 года, оплата проведена в июле 2022 года. В рамках контракта были выполнены работы по срезу чернозема и вертикальной планировке территории кладбища. Кроме того, 07.11.2022 года с ООО «Экспресс-Снаб» был заключен договор № 118-кс на сумму 1 382,262 тыс. руб., на выполнение работ по устройству основания дорог между секторами захоронения, со сроком завершения – 15.12.2022 года. Неполное освоение средств по объекту связано с тем, что подрядная организация не выполнила работы в установленный муниципальным контрактом № 118-кс срок.



- на строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке» предусмотрено 67 612,400 тыс. руб. По итогам 2022 года израсходовано – 37 190,457 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 90-кс на выполнение работ по строительству объекта стоимостью 58 960,982 тыс. руб. был заключен с ООО «РегионСтройХолдинг» 26.09.2022 года со сроком завершения работ 15.12.2022 года. В рамках контракта предусмотрено выполнение работ по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек со щебеночным покрытием между секторами, устройству подъездной автодороги с автомобильной парковкой, устройству контейнерной площадки с контейнерами, установка туалета и гаража модульного типа. По итогам 2022 года были выполнены работы по устройству контейнерной площадки с контейнерами, установлен туалет, гараж. Работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству подъездной автодороги с автомобильной парковкой и дорожек с щебеночным покрытием между секторами в связи с наступлением отрицательных температур были выполнены не в полном объеме. Кроме того, неполное освоение средств связано с тем, что на заседании межведомственного оперативного штаба администрации города Липецка не было принято решение об увеличении стоимости строительных ресурсов в рамках заключенного договора.

- на строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок № 1) в г. Липецке» предусмотрено 29 840,968 тыс. руб. По итогам 2022 года израсходовано – 15077,110 тыс. руб.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта стоимостью 27 222,467 тыс. руб. был заключен с ООО «РегионСтройХолдинг» 15.08.2022 со сроком завершения работ 30.11.2022. В рамках контракта предусмотрено выполнение работ по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек с щебеночным покрытием между секторами, устройству автомобильной парковки, устройству контейнерной площадки, установка туалета. По итогам 2022 года были выполнены работы по устройству контейнерной площадки, установлен туалет. Работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек со щебеночным покрытием между секторами и устройству автомобильной парковки в связи с наступлением отрицательных температур были выполнены не в полном объеме.

Кроме того, неполное освоение средств связано с тем, что на заседании межведомственного оперативного штаба администрации города Липецка не было принято решение об увеличении стоимости строительных ресурсов в рамках заключенного договора.

**Планы на 2023 год**

1. Содержание и строительство сетей наружного освещения (161,5 млн. руб.):

- содержание сетей наружного освещения (52 млн. руб.);
- оплата потребляемой сетями наружного освещения электроэнергии (106,5 млн руб.);
- строительство (устройство) сетей наружного освещения (3 млн. руб.).


2. Создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка (123,8 млн. руб.):

- мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (17,4 млн. руб.);
- содержание полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог» (1,3 млн. руб.);
- содержание объектов благоустройства (44,4 млн. руб.);
- вывоз и утилизация отходов (7,2 млн. руб.);
- проведение городских смотров-конкурсов по благоустройству и санитарному состоянию территории города Липецка (0,1 млн. руб.);
- содержание МУ «УГС г. Липецка» (53,4 млн. руб.).

3. Содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство кладбищ (21,9 млн. руб.):

- продолжить осуществление выполнения мероприятий по обеспечению надлежащего санитарного состояния территорий кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» в рамках муниципального задания;
- завершить работы по строительству кладбища традиционного захоронения в районе с. Сселки (участок №№ 1-3) и района Ж.Пески (участок № 2).

Глава города Липецка



Е.Ю. Уваркина