ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
3 СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

18.11.2025 г.Липецк № 24

О ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк на 2019-2035 годы» в 2024 году и за текущий период 2025 года

Рассмотрев информацию о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк на 2019-2035 годы» в 2024 году и за текущий период 2025 года, представленную Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк на 2019-2035 годы» в 2024 году и за текущий период 2025 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов Е.В.Фрай

Информация
о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк на 2019-2035 годы» в 2024 году и за текущий период 2025 года

Принята решением Липецкого городского
Совета депутатов от 18.10.2025 № 24

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк на 2019-2035 годы» (далее – Программа) определяет основные направления для обеспечения объектов коммунальной инфраструктурой исходя из анализа состояния систем коммунального комплекса города Липецка, выполненного на основе разработанных схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения города Липецка, схемы утилизации твердых бытовых отходов.

Цель Программы: формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития городского округа город Липецк на период 2019-2035 годов на основе Генерального плана.

Контроль реализации Программы развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой перечень целевых индикаторов, позволяющих контролировать ее реализацию. Индикаторы составляются по итогам отчетного года. Данные о фактических значениях целевых индикаторов за 2024 год обеспечивающих оценку хода осуществления программных мероприятий представлены в приложении 1.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

№ п/п	Наименование индикатора	2024 год	январь-июнь 2025 года
1	ввод жилищного строительства (тыс. кв. м)	321,697	67,209
2	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ (шт.)	2	-
3	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ед./ед.)	-	-

В 2024 году и за текущий период 2025 года департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка разработаны и утверждены постановлением администрации города Липецка следующие технические задания для разработки инвестиционных программ:

– внесены изменения в постановление администрации города Липецка от 28.02.2023 № 582 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «РВК-Липецк» в сфере водоотведения (в части очистных сооружений канализации города Липецка) на 2023-2048 годы» (постановление администрации города Липецка от 28.08.2024 № 2526);

– внесены изменения в постановление администрации города Липецка от 19.10.2022 № 2379 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2023-2042 годы» (постановление администрации города Липецка от 28.08.2024 № 2527);

По показателю «Количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ед./ед.)», сообщаем, что полномочиями по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также осуществление контроля за их выполнением, наделены органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На территории Липецкой области эти функции осуществляет Министерство энергетики и тарифов Липецкой области (далее – Министерство).

Информация об утвержденных инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также отчеты об их исполнении размещены на официальном сайте Министерства: https://energy48.ru.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках муниципальных программ города Липецка: программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», утвержденной постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1856, программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка», утвержденной постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1857, программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка», утвержденной постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1853, а также в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система водоснабжения города Липецка

В рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» основного мероприятия 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка» в составе Подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» в 2024 году и в текущем периоде 2025 года предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице № 2:

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика выполненных работ	Сумма денежных средств	
			за 2024 год тыс. руб.	на 2025 год тыс. руб.
1	Строительство объекта «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка»	Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту заключен с ООО «Экотерм» 20.03.2023 со сроком завершения работ 28.04.2024. В рамках контракта построено 6453 п.м сетей водоснабжения	125 209,4	-
2	Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке»	Муниципальный контракт № 128-КС на строительство объекта был заключен с ООО «Экотерм» 16.10.2023 года со сроком завершения работ 31.07.2024. В рамках контракта построено 3606,65 п.м сетей водоснабжения.	39 416,12	5,934
	ВСЕГО		164 625,52	5,334

В рамках муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в составе подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» в 2024 году и в текущем периоде 2025 года предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице № 3:

Таблица № 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика выполненных работ	Сумма денежных средств	
			за 2024 год тыс. руб.	на 2025 год тыс. руб.
1	г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение	29.06.2023 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы с ООО «Липецксантехмонтаж-1» со сроком выполнения работ до 15.12.2024. Работы выполнены	16 406,40215	-
2	Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоснабжение)	12.12.2023 года с ООО «РВК-Липецк» были заключены контракты на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. В рамках контракта в 2024 - 2025 годах выполнено строительство двух эксплуатационных скважин на площадке ВНС5 и	195 497,83080	34 499,61720

		межквартальных водопроводных сетей. Акт о выполнении работ подписан 11.06.2025		
	ВСЕГО:		211 904,233	34 499,6

По информации, полученной от ресурсоснабжающей организации ООО «РВК-Липецк», в 2024 году протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене составила – 633,33 км, что на 2,34 км меньше, чем в 2023 году. Количество аварий на сетях водоснабжения в 2024 году составило – 221, что на 5 аварий меньше, чем в 2023 году. За 2024 год выполнено мероприятий в сфере водоснабжения на сумму – 420,003 млн руб., в сфере водоотведения на сумму 208,1 млн руб. В 2025 году запланированы мероприятия в сфере водоснабжения на сумму – 659,865 млн руб. (список выполненных мероприятий в приложении 2).

Система водоотведения города Липецка

В рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» основного мероприятия 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка» в составе Подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» в текущем периоде 2025 года предусмотрено следующее мероприятие, представленное в таблице № 4:

Таблица № 4

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика выполненных работ	Сумма денежных средств	
			за 2024 год тыс. руб.	на 2025 год тыс. руб.
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство дополнительного аэротенка для городских очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, владение 4а»	Муниципальный контракт № 82 от 05.05.2025 на выполнение проектно-изыскательских работ заключен с ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетике» со сроком исполнения – 31.12.2026.	-	27 360,0

В рамках муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в составе подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» в

2024 году и в текущем периоде 2025 года предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице № 5:

Таблица № 5

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика выполненных работ	Сумма денежных средств	
			за 2024 год тыс. руб.	на 2025 год тыс. руб.
1	г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение	29.06.2023 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы № 88-кс от с ООО «Липецксантехмонтаж-1» со сроком выполнения работ до 15.12.2024. Работы выполнены	6 677,56583	-
2	Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение)	12.12.2023 года с ООО «РВК-Липецк» были заключены контракты на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. Срок выполнения работ до 15.09.2025. Протяженность реконструируемых сетей 5,6 км	163 183,95125	182 497,64875
	ВСЕГО		169 861,5171	182 497,65

В 2024 году протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене составила – 620,76 км, что на 5,49 больше, чем в 2023 году. Количество аварий на сетях водоотведения в 2024 году составило – 16, что на 7 аварий больше, чем в 2023 году.

За 2024 год выполнено мероприятий в сфере водоотведения на сумму 208,1 млн руб. В 2025 году запланированы мероприятия в сфере водоотведения на сумму 2 798 млн руб. (список выполненных мероприятий в приложении 3).

Система ливневой канализации города Липецка

В рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства города Липецк» в 2024 году и в текущем периоде 2025 года предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице № 6:

Таблица № 6

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика выполненных работ	Сумма денежных средств	
			за 2024 году тыс. руб.	за 2025 год тыс. руб.
1	Строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Лучистая в г. Липецке»	В 2024 году выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация. В 2025 году выполняются строительно-монтажные работы. Срок выполнения работ – 31.08.2025	8 949,04	20 409,49597
2	Строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Раздольная в г. Липецке»		756,087	32279,7
3	Строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Просторная в г. Липецке»		5 861,5	12 866,69403
4	Строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Новая в г. Липецке»		754,627	27 455,6
5	Строительство сооружений выпуска ливневых и дренажных вод с ул. Раздольной г. Липецка		731,295	28 265,0
6	Строительство сооружений выпуска ливневых и дренажных вод с ул. Совхозной г. Липецка		7 921,067	18 103,263
7	Строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Вольная в г. Липецке»		724,33	20 200,6
8	Строительство объекта «Ливневая канализация в районе домов 25/4 – 15/5 по ул. Космонавтов – дома № 15 по ул. Циолковского г. Липецка	Муниципальный контракт на разработку проектной документации был заключен 14.03.2025 года с ООО «ТЕХЭКСПЕРТ» со сроком исполнения 18.08.2025	-	2 233,558
	ВСЕГО		25 697,946	161 813,911

Строительство сетей ливневой канализации осуществляется в составе строительства или реконструкции автомобильных дорог. За счет средств федерального, областного и городского бюджетов в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2023-2024 годах в рамках строительства объекта: «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке, в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные дороги.» были построены сети ливневой канализации с очистными сооружениями.

Система теплоснабжения города Липецка

В рамках муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» в составе подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» в 2024 году и в текущем периоде 2025 года предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице № 7:

Таблица № 7

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика выполненных работ	Сумма денежных средств	
			за 2024 год тыс. руб.	на 2025 год тыс. руб.
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (теплоснабжение)	12.12.2023 с Филиалом АО «Квадра»-«Липецкая генерация» был заключен контракт на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения. Срок подключения объекта – до 30.09.2025 (Надземная (наземная) прокладка диаметр труб 600 м - выполнено. Ведутся работы на ТЭЦ-2 с увеличением теплоснабжающей мощности (с установкой бойлеров и другого оборудования)	318 294,04368	56 169,53712
2	г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение	29.06.2023 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы с ООО «Липецксантехмонтаж-1» со сроком выполнения работ до 15.12.2024. Работы выполнены.	30 700,75778	-
	ВСЕГО		348 994,8	56 169,5

В рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2024 году и в текущем периоде 2025 года предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице № 8:

Таблица № 8

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика выполненных работ	Сумма денежный средств	
			за 2024 год тыс. руб.	на 2025 год тыс. руб.
1.	Реконструкция надземного трубопровода 2D159 мм на участке теплотрассы от котельной до ТК-33-5 по ул. Баумана с применением современных теплоизоляционных материалов	мероприятия, реализованы в полном объеме	5291	0
2.	Реконструкция надземного трубопровода 2D159 мм на участке теплотрассы от ТК-10 до ТК-1 по ул. Молодежная, от дома № 2а до дома № 1 по ул. Кузьминская пос. Северный Рудник с применением современных теплоизоляционных материалов	мероприятия, реализованы в полном объеме	2064	0
3.	Реконструкция надземного трубопровода по ул. Ковалева, ул. Римского-Корсакова с применением современных теплоизоляционных материалов	мероприятия, реализованы в полном объеме	13901	0
4.	«Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «Пансионат» ОКУ «Лесная сказка», расположенной по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Двуреченский сельсовет, Грязинское лесничество, Фащевское участковое лесничество, квартал 66, ч. выдела 15»	строительно-монтажные работы	0	24882
5.	Строительство котельной для микрорайона Свободный Сокол г. Липецк	проектно-изыскательские работы	0	37074

6.	Строительство блочно-модульной котельной СОК «Прометей»	проектно-изыскательские работы	0	7000
7.	Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения от ТК-30а-17 до д.6г по ул. Московская	строительно-монтажные работы	0	50740
8.	Реконструкция теплотрассы 2d 426 мм в пос. Матырский, с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d 720 мм до ТК-160)	строительно-монтажные работы	0	52942
9.	Реконструкция теплотрассы по ул. Пожарского от ТК-84 до ТК-90а» (I, II, III этапы строительства)	строительно-монтажные работы	0	22222
	ВСЕГО:		21256	194860

По информации, полученной от МУП «Липецктеплосеть», в 2024 году протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, составила – 59,602 км, что на 1,682 км больше, чем в 2023 году. Аварий на сетях теплоснабжения в 2024 году не было.

За 2024 год выполнено мероприятий в сфере теплоснабжения на сумму 29,956 млн руб. За текущий период 2025 года выполнено мероприятий в сфере теплоснабжения на сумму 0,84 млн руб. (список выполненных мероприятий в приложении 6).

В рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ресурсоснабжающей организации филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

По информации, полученной от филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», в 2024 году протяженность сетей теплоснабжения нуждающихся в замене составила – 730,0 км, что на 10,598 км меньше, чем в 2023 году. Количество аварий на сетях теплоснабжения в 2024 году составило – 1, что на 5 меньше, чем в 2023 году.

За 2024 год выполнено мероприятий в сфере теплоснабжения на сумму 829,259 млн руб. За текущий период 2025 года выполнено мероприятий в сфере теплоснабжения на сумму 70,796 млн руб. (список выполненных мероприятий в приложении 4).

Система электроснабжения города Липецка

По информации, полученной от ресурсоснабжающей организации филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» в 2024 году протяженность сетей электроснабжения, нуждающихся в замене, составила – 2351 км, что на 97 км меньше, чем в 2023 году. Количество аварий на сетях электроснабжения в 2024 году составило – 535, что на 28 меньше, чем в 2023 году.

За 2024 год выполнено мероприятий в сфере электроснабжения на сумму 750,87 млн руб. За текущий период 2025 года выполнено мероприятия в сфере электроснабжения на сумму 330,3 млн руб. (список выполненных мероприятий в приложении 5).

Система газоснабжения города Липецка

По информации, полученной от АО «Газпром газораспределение Липецк», в 2024 году протяженность сетей газоснабжения, нуждающихся в замене, составила – 0,76 км и составила столько же, сколько и в 2023 году. Аварий на сетях газоснабжения в 2024 году не было.

За 2024 год выполнено мероприятий в сфере газоснабжения на сумму 76,561 млн руб. На 2025 год запланированы мероприятия в сфере газоснабжения на сумму 112,73 млн руб. (список выполненных мероприятий в приложении 7).

В соответствии с анализом, проведенным по выполненным и запланированным мероприятиям Программы, можно сделать вывод о необходимости увеличения инвестиций в развитие системы коммунальной инфраструктуры, ввиду высокой финансовой потребности и необходимости актуализации мероприятий.

10.12.2024 заключен муниципальный контракт № 19 между департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка и АО «Научно-исследовательский институт «Рубин» на выполнение работ по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Липецк на период до 2042 года» со сроком исполнения контракта до 31.12.2025.

Глава города Липецка Р.И.Ченцов

Приложение 1
к информации о ходе реализации Программы
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования –
городской округ город Липецк на 2019-2035 годы»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Индикаторы контроля развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Липецк									
№	Наименование	Ед. изм.							
п/п	показателя	показателя	водоснабжение	водоотведение	теплоснабжение РИР Энерго	теплоснабжение МУП Липецктеплосеть	газоснабжение	электроснабжение	ТБО
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
1.	**Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)**								
1.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	221,00	16,00	1	0	0	535	
1.2.	Протяженность сетей	км	1 069,82	903,58	1086,04	84,32	1769,7	3761,209	
1.3.	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)	часов	1 606,54	-	717	0	0	669,76	
1.4.	Объем фактических потерь	тыс. куб. м	17 705,17	0,00	1027,8 тыс. Гкал	91,396	1073,705	225 369, 356 тыс. кВтч	
1.5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	58 884,37	32 217,49	3520,1 тыс. Гкал	258,598	1775979,47	1 309 490,361 тыс кВтч	
1.6.	Норматив технологических потерь		30,07%	-	698,7	55,489	1073,705	187 257,122 тыс кВтч	
1.7.	Количество замененного оборудования	ед. (км)	79 (12,18)	37 (0,14)	1 (7,95)	5,3	0,76	35 тр-ров, 5,471 км	
1.8.	Общее количество установленного оборудования	ед. (км)	6,00		43	82	47,32	46 КТП, 97,12 км	

1.9.	Фактический срок службы оборудования	лет			0 - >25	0 - >30	свыше 50 лет	от 30 и выше	
1.10.	Нормативный срок службы оборудования	лет			20	10-20	по проекту: от 15 до 50 лет	25	
1.11.	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет			по результатам обследований	по результатам обследований	не регламентируется (устанавливается по результатам диагностики)	25 и выше	
1.12.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	633,33	620,76	730,00	59,602	0,76	2351	
1.13.	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	часов					0	0	0
1.14.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	кв. м					0	0	
1.15.	Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов	куб. м					0	0	1540418 полигон "Центролит" выведен из эксплуатации
	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов	куб. м					0	0	
2.	**Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры**								
2.1.	Фактическая производительность оборудования	тыс. куб. м	173,33	117,50	2249,04 Гкал/ч *	204,1			
2.2.	Установленная производительность оборудования	тыс. куб. м	1 654,89	582,00	2249,04 Гкал/ч *	314,3			

3.	**Источники инвестирования Программы**								
3.1.	Всего инвестиций за период, в т.ч.	тыс. руб.	183 363,88	52 252,68	829 259,39		161 573,73	750 871,76	
3.1.1.	Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам	тыс. руб.					81107,91		
3.1.2.	Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение	тыс. руб.	183 363,88	52 252,68	119 988,74		19 690,49		
3.2.	Привлеченные средства, из них	тыс. руб.	419 301,53	208 113,73					
3.2.1.	Кредиты банков, из них	тыс. руб.	320 151,53	90 347,74					
3.2.1.1.	Кредиты иностранных банков	тыс. руб.							
3.2.2.	Заемные средства других организаций	тыс. руб.		48 089,52					
3.2.3.	Бюджетные средства, из них	тыс. руб.							
3.2.3.1.	Федеральный бюджет	тыс. руб.							
3.2.3.2.	Бюджет субъекта РФ	тыс. руб.							
3.2.3.3.	Бюджет муниципального образования	тыс. руб.							
3.2.4.	Средства внебюджетных фондов	тыс. руб.							
3.2.5.	Прочие средства	тыс. руб.	99 150,00	69 676,48			80465,82		

Приложение 2
к информации о ходе реализации
Программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – городской
округ город Липецк на 2019-2035 годы»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Мероприятия в сфере водоснабжения, выполняемые ООО "РВК-Липецк" в 2024 -2025 годах

№	Наименование мероприятия	Краткая характеристика выполненных работ/причина не выполнения	Сумма денежных средств за 2024 год		% выполнения	Сумма денежных средств на 2025 год		% выполнения
			тыс. руб.			тыс. руб.		
			план 2024	факт 2024	2024 года	план на 2025 год	факт на 01.06.2025	на 01.06.2025
1	Строительство водопровода от ВНС № 5 до п. ЛТЗ	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	104 353,59	95 823,61	92%	141 981,80	279,74	0%
2	Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду=400 мм от водовода Ду=700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до напорных водоводов Ду=300 мм от водозабора "ТЭЦ-2" в районе Липецкой ТЭЦ-2	ПИР выполнен	1 371,69	1 184,37	86%	28 094,86	9 468,74	34%
3	Строительство водопроводной сети от дома № 1 по ул. Одесская до дома № 1 по ул. Пугачева в районе Опытной станции	Работы завершены	6 243,39	8 307,48	133%			
4	Строительство сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	11 476,10	8 985,01	78%	13 546,74	1 944,59	14%
5	Строительство сетей водоснабжения по ул. Жактовская, д.д. 26-51	Работы завершены	2 162,33	2 728,63	126%			
6	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7	Работы завершены	10 181,10	13 809,66	136%			

7	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 3 (в том числе строительство системы канализации)	ПИР выполнен	1 370,01	1 353,44	99%	44 229,84	12 355,73	28%
8	Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе "ТЭЦ-2"	Работы завершены	9 308,56	7 179,13	77%	10 034,63		0%
9	Установка пожарных гидрантов	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	2 992,93	4 527,28	151%	2 419,79	1,12	0%
10	Реконструкция водовода по ул. Нижняя Логовая от дома № 2 по ул. Каменный лог до дома № 7 по ул. Нижняя Логовая	Работы завершены	701,63	1 000,79	143%			
11	Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая Калинина	Работы завершены	1 389,14	3 100,84	223%			
12	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Папина-Доватора	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	50 894,51	46 966,13	92%	51 593,26	5 974,62	12%
13	Реконструкция сетей водоснабжения п. ЛТЗ	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	47 473,62	32 693,92	69%	84 712,33	21 366,18	25%
14	Реконструкция сетей водоснабжения п. 10 шахта	Работы завершены	2 245,10	2 357,17	105%	25 338,98	30,36	0%
15	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. К. Маркса, ул. Неделина, ул. Фрунзе	Работы завершены	7 525,85	4 750,01	63%	10 223,24	29,78	0%
16	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Плеханова	ПИР выполнен	1 741,24	1 573,18	90%	10 999,69	7 007,75	64%
17	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 23 и МЖК	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	13 062,87	6 382,89	49%	32 234,37	1 962,45	6%

18	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 11	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	7 778,33	5 438,58	70%	375,41	2 298,48	612%
19	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 13	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	4 150,98	3 509,81	85%	2 878,15		0%
20	Реконструкция сетей водоснабжения п. Матырский	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	26 298,59	15 608,42	59%	7 807,04	20 626,46	264%
21	Реконструкция сетей водоснабжения п. Сырский Рудник	ПИР выполнен	4 980,62	2 220,57	45%	8 801,42	11 707,41	133%
22	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 24	Работы завершены	10 600,24	24 503,23	231%			
23	Реконструкция ВНС №3	Договор на технологическое присоединение заключен, работы выполнены в объеме 2024 года	17 064,11	16 878,79	99%	2 295,86	170,26	7%
24	Реконструкция ВНС №7	ПИР выполнен	2 613,19	2 525,19	97%	67 428,76	46,19	0%
25	Реконструкция ВНСП	ПИР выполнен, СМР выполнен в объеме 2024 года	30 964,39	28 630,25	92%	3 708,85	1 709,95	46%
26	Модернизация, монтаж, замена насосного оборудования, станций управления и водопогружного провода, ЧРП и иного оборудования, необходимого для осуществления производственной деятельности	Оборудование закуплено и установлено	24 211,73	20 192,03	83%	10 401,12	1 703,38	16%
27	Разработка и внедрение АСУ ТП и диспетчеризации на объектах водоснабжения	Договор под "ключ" заключен, работы выполнены в объеме 2024 года	64 469,85	57 772,74	90%	25 733,44	3 928,92	15%
28	Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе «Матырский»	Заключен договор "под ключ"				6 788,20		0%

29	Реконструкция сетей водоснабжения п. Свободный сокол	Выполнение ПИР				12 513,68		0%
30	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Семашко, ул. Липовская, ул. Гагарина	Выполнение ПИР				5 672,92		0%
31	Реконструкция сетей водоснабжения в р-не Опытной станции	Выполнение ПИР, заключен договор на СМР 2025				9 538,99		0%
32	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 22	Выполнение ПИР, заключен договор на СМР				7 277,80		0%
33	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 12	Выполнение ПИР, заключен договор на СМР				13 013,89		0%
34	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 5	Выполнение ПИР, заключен договор на СМР				5 286,17		0%
35	Реконструкция сетей водоснабжения п. Дачный	Выполнение ПИР				7 426,23		0%
36	Реконструкция ВНС №1	Выполнение ПИР				2 023,52		0%
37	Реконструкция ВНС №2	Выполнение ПИР				2 797,27		0%
38	Реконструкция ВНС №5	Выполнение ПИР				2 687,24		0%
	ВСЕГО:			420 003,17		659 865,50		

Приложение 3
к информации о ходе реализации
Программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – городской
округ город Липецк на 2019-2035 годы»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Мероприятия в сфере водоотведения, выполняемые ООО "РВК-Липецк" в 2024 -2025 годах								
№	Наименование мероприятия	Краткая характеристика выполненных работ/причина не выполнения	Сумма денежных средств за 2024 год тыс. руб.		% выполнения	Сумма денежных средств на 2025 год тыс. руб.		% выполнения
			план 2024	факт 2024	2024 года	план на 2025 год	факт на 01.06.2025	на 01.06.2025
	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения							
1	Реконструкция сетей водоотведения п. ЛТЗ	Работы завершены	15 762,61	18 697,91	119%			
2	Модернизация, монтаж, замена насосного оборудования и иного оборудования, необходимого для осуществления производственной деятельности	Оборудование закуплено и установлено	19 651,97	30 399,21	155%			
3	Реконструкция ЦНС с заменой насосного оборудования ул. Вермишева, 16б (инв. № 100225Л)					83 320,72		0%
4	Реконструкция КНС по ул. Санитарная, 1, 1а					6 962,13		0%
5	Реконструкция КНС "Островского"					3 611,46		0%
6	Реконструкция КНС №1 (инв. № 100060Л)					40 055,49		0%
	Очистные сооружения канализации							
1	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 1 этап: Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод	Работы выполнены	34 824,72	15 948,36	46%		35 748,22	

2	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 2 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4	Договор на СМР заключен, работы ведутся	20 795,27	20 705,70	100%	421 043,08	-	0%
3	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 3 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторы № 1-4	Договор на СМР заключен, работы ведутся	507,12	404,13	80%	40 457,77	174,76	0%
4	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 4 этап: Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета	Работы выполнены	-	28 967,89	100%		-	
5	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.1. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод	Договор на СМР заключен, работы ведутся	68 211,29	92 990,53	136%	1 147 087,11	5 174,54	0%
6	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.2. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической сушки осадка сточных вод	Договор на ПИР и СМР "под ключ" заключен, работы ведутся				603 943,14		0%
7	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». 5.3. этап: Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической утилизации осадка сточных вод	Договор на ПИР и СМР "под ключ" заключен, работы ведутся				451 390,60		0%
	ВСЕГО			208 113,73		2 797 871,50		

Приложение 4
к информации о ходе реализации
Программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – городской
округ город Липецк на 2019-2035 годы»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Программные мероприятия развития системы теплоснабжения городского округа город Липецк за 2024 год и текущий период 2025 года (филиал АО "РИР Энерго" - "Липецкая генерация")

№	Мероприятие	Сумма денежных средств за 2024 год		% выполнения	Краткая характеристика выполненных работ/причина не выполнения	Сумма денежных средств на 2025 год		% выполнения	Краткая характеристика выполненных работ/причина не выполнения
		тыс.руб. без НДС				тыс.руб.			
		план на 2024 год	факт за 2024 год	2024 года		план на 2025 год	факт на 01.06.2025	на 01.06.2025	
1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение по источникам тепловой энергии АО "РИР Энерго" - "Липецкая генерация"**								
1.1.	Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1,2,3 этапы) (ЛТЭЦ-2)	0	3 434,72		Работы выполнены в полном объеме				
1.2.	Техперевооружение насосной станции Индустриальная (ЛТС)	0,00	26 316,40		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
1.3.	Реконструкция Привокзальной котельной с увеличением установленной мощности (ЛТС)	0,00	3 615,00		Проектные работы завершены				Заключен договор на поставку котла и газовых горелок
1.4.	Реконструкция шламонакопителей №2 и №4 Липецкой ТЭЦ-2	0,00	79 582,50		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				

1.5.	Модернизация узлов регулирования давления газа с установкой регулирующих заслонок на газопроводах в ГРП Юго-Западной котельной (ЛТС)	0,00	0,00		Перенос работ на 2025 год, в связи с актуализацией графика выполнения работ из-за не состоявщихся конкурсных процедур				Ведутся работы
1.6.	Модернизация котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС)	0,00	1,58		Работы завершены в полном объеме				
1.7.	Модернизация котельной Угловая с заменой сетевых насосов с автоматикой управления (ЛТС)	0,00	0,00		Работы в полном объеме выполнены в 2024 году, акты выполненных работ не подписаны в связи с возникшими разногласиями с исполнителем по договору об объемах выполненых работ. Ведется судебный процесс				Выполнены пуско-наладочные работы
1.8.	Модернизация химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ЛТС)	0,00	11 348,81		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.				
1.9.	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности ПП «Липецкая ТЭЦ-2»	0,00	7 035,67		Перенос части работ на 2025 год в связи с нарушением договорных обязательств со стороны подрядчика				Работы завершены
1.10.	Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2	0,00	53 446,72		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				Ведется поставка оборудования, заключается договор на СМР

1.11.	Модернизация теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с изменением структуры установленной мощности с пара на ГВС	0,00	0,00		Перенос работ на 2025 год. В связи с длительным проведение закупочных процедур и отсутствием участников, было изменено техническое решение по данному мероприятию	0,00	12 047,09		Выполнены проектные работы, заключены договора на поставку оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Поставка планируется в июне-июле
1.12.	Модернизация парового котла ТГМЕ-464 ст. №6 с заменой РВП ЛТЭЦ-2	0,00	25 073,66		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
1.13.	Замена трансформатора ТСЗП-2500/15 ВУЗ ст. ТГ-5 ПП ЛТЭЦ-2					0,00	2 562,50		Трансформатор поставлен
1.14.	Модернизация насосной группы ЮЗК с заменой сетевых насосов с увеличением производительности (ЛТС)								Заключен договор на выполнение проектных работ . Выполнено обследование объекта для сбора исходных данных
1.15.	Модернизация котельных Угловая и Семашко с заменой газоанализаторов (ЛТС)								Заключен договор на выполнение проектных работ . Выполнено обследование объекта для сбора исходных данных
1.16.	Модернизация комерческого узла учета сырой воды котельной СЗК на US-800 (ЛТС)								Заключен договор на выполнение проектных работ . Выполнено обследование объекта для сбора исходных данных
1.17.	Установка конденсационного 2-х ступенчатого экономайзера на котельной ЮЗК					0,00	477,93		Проект выполнен, находится на согласовании

1.18.	Модернизация ПЭН-7 блочной части электростанции с установкой частотно-регулируемого привода,								Ведутся строительно-монтажные работы
1.19.	Модернизация парового котла ТГМЕ-464 ст. №4 с заменой РВП ЛТЭЦ-2								Поставка выполнена в начале июня. Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ
	Итого, тыс. руб.	**0,00**	**209 855,06**			**0,00**	**15 087,53**		
2.	**Строительство, техническое перевооружение тепловых сетей, поставка ОНМ, приобретение автотранспорта АО «Квадра»**								
2.1.	Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час	0,00	17 046,70		Перенос части работ на 2025 год. Перенос части объемов работ на следующий год, по причине неготовности объектов заявителя (застройщика) к подключению и отсутствия своевременной оплаты по договорам на тех.присоединение объектов заявителя (застройщика) к системе теплоснабжения филиала	0,00	40 149,72		Ведутся работы по переходящим объектам. Проводятся конкурсные процедуры для заключения договоров на выполнение поставок и проведение строительно-монтажных работ по новым объектам
2.2.	Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС)	0,00	0,00		Перенос части работ на 2025 год. В связи с изменением плана застройки и межевания земель, потребовалась корректировка проекта в части изменения трассировки и точки подключения тепловой сети для технологического присоединения жилого здания строительный номер II-12 в Елецком микрорайоне	0,00	27,00		Ведутся работы

2.3.	Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС)	0,00	3 121,66		По одному объекту работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. По второму объекту работы выполнены, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году	0,00	37,50		Работы завершены
2.4.	Строительство тепловых сетей для теплоснабжения мкр. Елецкий 2 этап								Ведутся проектные работы
2.5.	Строительство поликлиники в мкр-не «Елецкий» в городе Липецке								Работы завершены
2.6.	Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке	0,00	25 242,82		Работы завершены в полном объеме	0,00	2417,67623		Работы завершены
2.7.	Модернизация тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30	0,00	41 299,86		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
2.8.	Модернизация участка тепловой сети от ВУ 2-5б до ВУ 2-6 в г. Липецке	0,00	29 634,19		Перенос части работ на 2025 год. Магистральный трубопровод смонтирован в полном объеме и эксплуатируется. Установка датчиков и приборов будет выполнена после завершения отопительного сезона 2024-2025 гг. в период отключения тепловой магистрали для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях	0,00	380,80762		Выполнение работ планируется до начала отопительного сезона

2.9.	Реконструкция тепловой сети к зданию МБОУ «Гимназия №1		3 643,51		Работы завершены в полном объеме.	0,00	516,27		Оформление исходно-разрешительной документации для ввода обьекта в эксплуатацию
2.10.	Модернизация тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС)	0,00	2 420,00		Проектные работы завершены				Поставка выполнена, ведутся подготовительные работы
2.11.	Модернизация тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС)	0,00	750,00		Проектные работы завершены				
2.12.	Модернизация тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС)	0,00	6 537,96		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
2.13.	Модернизация тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9	0,00	3 767,11		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
2.14.	Модернизация участка тепловой магистрали от ТК 5-34 (НС Неделина) до ТК 5-34-7 (на ул. Ворошилова) Ду 700 мм (ЛТС)	0,00	95 259,51		Работы выполнены в полном объеме, ввод объекта в эксплуатацию март 2025 года				
2.15.	Модернизация участка тепловой магистрали по ул. Авиационная от ТК4-11 до ТК3-21 Ду 800 мм (ЛТС)	0,00	62 970,76		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				

2.16.	Модернизация тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 5-47 (участок от УТ2 до УТ4) (ЛТС)	0,00	1 532,16		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
2.17.	Модернизация тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 5-47 (участок от УТ4 до УП10) (ЛТС)	0,00	42 782,50		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
2.18.	Модернизация тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 5-47 (участки от ТК 5-44 до УТ4, от УП10 до ТК 1-63) (ЛТС)					0,00	3482,54		Поставка выполнена, ведутся подготовительные работы
2.19.	Модернизация тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК 4-50 (участок от ТК 4-55а до ТК 4-54) (ЛТС)	0,00	47 741,69		Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию				
2.20.	Модернизация тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК 4-50 (участок от ТК 4-56 до ТК 4-55а, от ТК 4-54 до ТК4-50) (ЛТС)								Поставка выполнена, ведутся работы
2.21.	Модернизация тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС)	0,00	1 650,00		Проектные работы завершены				Заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ и поставку. Поставка материалов планируется в июне-июле

2.22.	Модернизация теплотрассы от ТК 6-13 до ТК 6-8 по ул. Меркулова в г. Липецке	0,00	215 812,45		Работы выполнены в полном объеме				
2.23.	Реконструкция участка тепломагистрали от ТК 4-75 до ТК 4-79 по ул. Меркулова	0,00	4 234,02		Работы запланированные в 2024 году выполнены в полном объеме, частично выполнены работы запланированные на 2025 год	0,00	80,15		Завершается выполнение проектных работы.
2.24.	Реконструкция участка тепломагистрали под Петровским мостом от ТК 5-24 до ТК 3-1	0,00	2 382,27		Актуализация графика выполняемых работ по мероприятию в 2024 году и корректировка объема работ. Перенос части работ на 2025 год	0,00	2 617,66		Завершается выполнение проектных работы.
2.25.	Модернизация коллекторов №1,2 Ду 1000 мм вывод из ЮЗК (ЛТС)					0,00	6 000,00		Проектные работы выполнены. Заключен договор на поставку материалов. Поставка планируется в июле-августе. Ведутся конкурсные процедуры для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ
2.26.	Модернизация тепломагистрали от котельная Угловая по ул. Гагарина ТК 8-1-3 до ТК 8-1-85 (ЛТС)								Проект выполнен. Документация находится на согласовании
2.27.	Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС)	0,00	6 040,00		Автотранспорт и спецтехника поставлены в полном объеме				

2.28.	Оборудование не требующее монтажа (ТПиР)	0,00	5 535,15		Поставка выполнена в полном объеме				
	Итого, тыс. руб.		**619 404,33**				**55 709,32**		
	Итого по программе		**829 259,39**				**70 796,85**		

Приложение 5
к информации о ходе реализации
Программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – городской
округ город Липецк на 2019-2035 годы»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Программные мероприятия развития системы электроснабжения городского округа город Липецк за 2024 год и текущий период 2025 года (ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»)

№ п/п	Мероприятия	Стадия (П-проектирование, С-строительства, П+С – проектирование+ строительство)	Краткая характеристика выполненных работ/причина не выполнения	Сумма денежных средств по освоению за 2024 год		Сумма денежных средств по освоению за 5 мес 2025 года	
				тыс. руб.		тыс. руб.	
				план 2024	факт 2024	план на 2025	факт на 01.06.2025
1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт **за 2024 год**		39,0 км; 7,397 МВа		112 521,72		
2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно **за 2024 год**		21,0 км; 2,713 МВа		100 826,95		
3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт **за 2024 год**		17,1 км; 30,97 МВа		251 613,60		
4	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт **за 2025 год**		1,9 км				23 852,27
5	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно **за 2025 год**		6,3 км; 1,292МВа				53 885,59
6	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт **за 2025 год**		7,2 км; 18,2 МВа				105 565,37
	Объекты, выполненные в рамках ИПР за 2024, но не учтенные в программе ПКРТИ						
1	Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя		408 шт		13 213,76		

2	Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-339 ПС 110/10 кВ Манежная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42280049 от 28.09.22, протяженность 0,316 км)	С	0,316 км		828,92		
3	Реконструкция участка КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ №1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, соглашение о компенсации №42224072 от 29.08.22; протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,155 км)	С	0,25 км		5 662,40		
4	Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ ОАО ЛМЗ Св.Сокол (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Поздняков А.А., соглашение о компенсации №42319767 от 27.02.23; протяженность 0,136 км)	С	0,136 км		637,80		
5	Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-972 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУЗ Областная детская больница, соглашение о компенсации №42199750 от 23.12.22, протяженность 0,312 км)	С	0,312 км		13 827,89		
6	Строительство 3-х участков КЛ 6 кВ ф.44, 45, 46 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк, соглашение о компенсации №42361392 от 05.06.23, протяженность 1,216 км, в том числе ГНБ-0,76 км)	П			4 479,16		
7	Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-243 ПС 110/6 кВ Трубная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Спецфундаментстрой, соглашение о компенсации договор №42408938 от 12.07.24, протяженность 0,103 км)	П + С	0,103 км		523,05		
8	Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.7 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 02.04.24, протяженность 0,045 км), Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.3 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (протяженность 0,157 км)	П + С	0,202 км		942,85		
9	Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.1, 8 ПС 110/6 кВ Трубная-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Леонов П.Е, договор №42328568 от 16.03.23; протяженность 0,158 км, в том числе ГНБ - 0,088 км)	П + С	0,158 км		834,10402		

10	Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Полевая ПС 35/10 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Ершов А.Н, соглашение о компенсации №42296627 от 20.03.23; протяженность 0,279 км)	П			348,64765		
11	Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км)	П + С	0,616 км		12 762,74		
12	Реконструкция 6-ти участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42488445 от 04.06.24; протяженность 0,135 км)	П + С	0,135 км		30 394,62		
13	Реконструкция 8-ми участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492805 от 14.05.24; протяженность 0,84 км, в т.ч. ГНБ - 0,72 км)	П + С	0,84 км		24 485,50		
14	Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от 29.05.24; протяженность 0,405 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км)	П + С	0,405 км		11 892,13		
15	Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42493060 от 14.05.24; протяженность 0,486 км, в т.ч. ГНБ - 0,436 км)	П + С	0,486 км		11 599,74		
16	Реконструкция 7-ми участков КЛ 0,4 кВ ТП-417 ПС 110/10/6 кВ Св.Сокол с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Черноусова Т.В, договор №42509732 от 10.07.24, протяженность 0,301 км)	П			147,98		
17	Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-884 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор №42510028 от 24.06.24; протяженность 0,052 км, в том числе ГНБ - 0,052 км)	П			196,46		

18	Реконструкция 2-х участков КЛ 6 кВ яч.3, 6 ПС 110/6 кВ ГПП-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42518420 от 15.08.24; протяженность 0,528 км)	П			200,75839		
19	Техперевооружение и реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ		1,343 Мва		13 141,77		
20	Техперевооружение и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ		14,556 км		139 789,19		
	Объекты, выполненные в рамках ИПР за 4 мес 2025, но не учтенные в программе ПКРТИ						
21	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-566; 568 ф.17 ПС 35/10 кВ Силикатная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК, договор №42446624 от 12.04.24; протяженность 0,175 км)	П					31,78
22	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-719 ПС 110/6/6 кВ ГПП-2 с заменой 1-стоечных опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42493367 от 25.04.24; протяженность 0,091 км)	С					128,23
23	Реконструкция участка ВЛ 6 кВ (в пролетах оп.22-24) ф.1 ПС 110/35/6 кВ Цементная с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Баранова Л.А, соглашение о компенсации №42373606 от 23.05.24, протяженность 0,375 км)	С					172,05
24	Техперевооружение и реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ		2,99 Мва				41 397,55
25	Техперевооружение и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ		10,522 км				105 276,71
	ВСЕГО				750 871,76		330 309,56

Приложение 6
к информации о ходе реализации
Программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – городской
округ город Липецк на 2019-2035 годы»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Программные мероприятия развития системы теплоснабжения городского округа город Липецк (МУП «Липецктеплосеть»)

№ п/п	Мероприятие	Краткая характеристика выполненных работ/причина не выполнения	Сумма денежных средств за 2024 год, тыс. руб.		% выполнения	Сумма денежный средств на 2025 год, тыс. руб.		% выполнения	Примечание
			план 2024 года	факт 2024 года	2024 год	план на 2025 год	факт на 01.06.2025	на 01.06.2025	
1.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов основных средств (повышение энергоэффективности)**								
1.1.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное» в г. Липецк	Мероприятия, реализованы в полном объеме	1500	1481	100%	0	0	0	Программа реконструкции и ремонтов МУП ЛТС
1.2.	Реконструкция надземного трубопровода 2D159 мм на участке теплотрассы от котельной до ТК-33-5 по ул. Баумана с применением современных теплоизоляционных материалов	Мероприятия, реализованы в полном объеме	5400	5291	100%	0	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
1.3.	Реконструкция надземного трубопровода 2D159 мм на участке теплотрассы от ТК-10 до ТК-1 по ул. Молодежная, от дома № 2а до дома № 1 по ул. Кузьминская пос. Северный Рудник с применением современных теплоизоляционных материалов	Мероприятия, реализованы в полном объеме	2100	2064	100%	0	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
1.4.	Реконструкция надземного трубопровода по ул. Ковалева, ул. Римского-Корсакова с применением современных теплоизоляционных материалов	Мероприятия, реализованы в полном объеме	14000	13901	100%	0	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
1.5.	"Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной "Пансионат" ОКУ "Лесная сказка", расположенной по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Двуреченский сельсовет, Грязинское лесничество, Фащевское участковое лесничество, квартал 66, ч. выдела 15"	СМР	0	0	0	24 882	0	0%	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

1.6.	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной "Школа № 34" в г. Липецке	ПИР+СМР	0	0	0	900	840	100%	Программа реконструкции и ремонтов МУП ЛТС
	Итого, тыс. руб.		**23000**	**22737**	100%	**25782**	**840**	**0**	
2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение источников тепловой энергии**								
2.1.	Замена котлов КВЖ-2-115Г (инв. № 14102017, 14100719) на котельной "Электроаппарат""	ПИР/СМР	13166	7219	54%	5947	0	0	Программа реконструкции и ремонтов МУП ЛТС
	Итого, тыс. руб.		**13166**	**7219**	54%	**5947**	**0**	**0**	
3.	**Строительство источников тепловой энергии**								
3.1.	Строительство котельной для микрорайона Свободный Сокол г. Липецк	ПИР	0	0	0	37074	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
3.2.	Строительство блочно-модульной котельной СОК "Прометей"	ПИР	0	0	0	7000	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Итого, тыс. руб.		0	0	0	**44074**	0	0	
	Итого по источникам тепловой энергии:		**36166**	**29956**		**75803**	**840**	**0**	
4.	**Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения**								
4.1.	Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения от ТК-30а-17 до д.6г по ул.Московская	СМР	0	0	0	50740	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
4.2.	Реконструкция теплотрассы 2d 426 мм в пос. Матырский, с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d 720 мм до ТК-160)	СМР	0	0	0	52942	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
4.3.	Реконструкция теплотрассы по ул.Пожарского от ТК-84 до ТК-90а» (I, II, III этапы строительства)	СМР	0	0	0	22222	0	0	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Итого, тыс. руб.		0	0	**0**	**125904**	0	0	
	ИТОГО:		**36166**	**29956**	**0**	**201707**	**840**	**0**	

Приложение 7
к информации о ходе реализации
Программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – городской
округ город Липецк на 2019-2035 годы»
в 2024 году и за текущий период 2025 года

Отчет о выполнении Программы газификации и реконструкции газораспределительных сетей (АО «Газпром газораспределение Липецк»)

№ п/п	Наименование мероприятий, объектов	План по утвержденной Программе	Освоено капитальных вложений				
			Всего	в том числе			
				Выполнено тыс. руб. (без НДС)		введено в эксплуатацию	
			тыс. руб.	ПИР	СМР с матер и оборуд	км, шт.	тыс. руб.
	2024 год	**81249,82**	**71572,51**				**76561,21**
	Программа газификациии и реконструкциии газораспределеительных сетей на 2024 год (25% программа)						
1	Газопровод к жилому району малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе с. Желтые Пески в г. Липецке 2-й этап 2 очередь (192 га)	74193,00	64713,77		64713,77	9502,5	68946,84
	Программа капитальных вложений на 2024 год						
1	Газопровод среднего давления по ул. Кузнечная (котельная курорта) г. Липецк, ул. Кузнечная д. 6 (№ 848) (инв. № 78500) Замена задвижки № 848 Ду 150 (с/д, 1 шт.) на шаровый кран в подземном исполнении под ковер. Задвижка подземная Ду 150 мм	574,31	514,36	0,00	514,36	1 шт	564,36
2	Газопровод среднего давления г. Липецк, ул. Гагарина 34 к домам Цемзавода Задвижка № 800 (инв. № 49800). Замена задвижки № 800 Ду 100 (с/д, 1 шт.) на шаровый кран в подземном исполнении под ковер. Задвижка подземная Ду 100 мм	468,75	360,41	0,00	360,41	1 шт	410,41
3	Газопровод среднего давления с ШРП, низкого давления г. Липецк ул. Студеновская,109	4315,25	3662,24	230,91	3431,33	193,00	3662,24
4	Газопровод г. Липецк ул. Космонавтов, 16, 16а в районе ул. Космонавтов, 9 (инв.№ 275500). Вынос стального газопровода на фасад жилого дома	300,00	335,77	0,00	335,77	0,1707	449,25

5	Газопровод г. г.Липецк, мкр.2 ул.Гагарина д.129, 131, 135, 125/1, 125/2, 123/1, 121/2, 121/1, ул.Титова 3/1, 7/1,7/2, 7/3, 7/4, 7/5 (инв.№48800) в районе ул.Титова, д.7/5	250,00	424,18	0,00	424,18	0,0042	537,89
6	Газопровод г. Липецк ул. Звездная,10/1,10/2,9 ул. Филипченко,10/2,12/2 в районе ул. Звездная, д. 9 (инв. № 262100). Вынос стального газопровода на фасад жилого дома	219,59	357,95	0,00	357,95	0,12617	461,15
7	Газопровод г. Липецк 9 мкр. ГРП-57 в районе ул. 9 мкр., д. 24 (инв. № 264300). Вынос стального газопровода на фасад жилого дома	439,83	452,46	0,00	452,46	0,16082	550,74
8	Газопровод г. Липецк по ул. Пушкина д. 13а (инв. №59900). Вынос стального газопровода на фасад жилого дома.	250,00	438,18	0,00	438,18	0,0508	551,66
9	Газопровод г. Липецк МКР- 8 д.1,2,3,20,24б,28,16,17,33 в районе ул. Московская, д. 27 (инв. №77500). Вынос стального газопровода на фасад жилого дома	239,09	313,19	0,00	313,19	0,10402	426,67
	2025 год	**112730,17**					
	Прогармма газификациии и реконструкциии азораспределеительных сетей на 2025 год (25% программа)						
1	Газопровод к жилому району малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе пер. Бодрый с. Желтые Пески в г. Липецке	78827,76					
2	Газопровод ул. Георгиевская, г. Липецк	14518,62					
3	Газопровод ул. Медовая, с. Сселки	11459,52					
	Программа капитальных вложений на 2025 год						
1	Газопровод г. Липецк по ул. Ленина в р-не Свободный сокол от Студеновск. руд. упр.+48700 (инв. №126300).Замена задвижки № 177 Ду 300 (в/д, 1 шт) на шаровый кран в подземном исполнении под ковер	4006,02					
2	Газопровод за территорией завода Свободный Сокол на вводе п\ч в завод (инв. № 233800). Замена задвижки № 179 на шаровый кран Ду 300 в бесколодезном исполнении	3918,25					